

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Проектно предложение

Формуляр за кандидатстване

1. Основни данни

Оперативна програма	Околна среда
Приоритетни оси	Води
Наименование на процедурата	Изграждане на ВиК инфраструктура
Код на процедурата	BG16M1OP002-1 016
Наименование на проектно предложение	Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник
Срок на изпълнение, месеци	54
Наименование на проектно предложение на английски език	Construction of water supply and sewerage infrastructure on the designated territory serviced by Water supply and Sewerage Ltd., Pernik
Местонахождение (Место на изпълнение на проекта)	Област
Област I	Перник (BG414)
ДУС е допустим разход по проекта	Не
Вид на проекта	Инфраструктурен проект на стойност над 5 000 000 лв.
Проектът е съвместен план за действие	Проектът използва финансови инструменти
Проектът включва подкрепа от Инициатива за младежка заетост	Не
Проектът подлежи на режим на минимални помощи	Проектът подлежи на режим на държавна помощ
	Проектът включва публично-частно партньорство
Кратко описание на проектното предложение	<p>Обхват на дейностите за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата.</p> <p>Агломерация Перник</p> <p>Реконструкция и изграждане на донесални водопроводи – 16,19 km</p> <p>Рехабилитация на 1 бр. ПС;</p> <p>Изграждане на 3 бр. нови водоеми;</p> <p>Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 29, 870 km и 1 816 бр. СКО;</p> <p>Реконструкция на ПСОВ Батазови</p> <p>Агломерация Радомир:</p> <p>Транзитен водопровод за ниска зона - 2,2 km;</p> <p>Изграждане на разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;</p> <p>Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;</p> <p>Изграждане на КПС1 кв. "Върба" и КПС2 гр. Радомир;</p> <p>Изграждане на тласкател от КПС1, кв. "Върба" до КПС2 гр. Радомир;</p> <p>Изграждане на тласкател от КПС2 до ПСОВ Батазови.</p> <p>По данни от РПНП в резултат от инвестициите във водоснабдителните мрежи на агломерации Перник и Радомир загубите на вода ще намалят с 2 775 914 м3 (892 224 м3 за Радомир и 1 883 690 м3 за Перник). Целе се осигури непрекъснатост на водоснабдяването. Предвидено е рехабилитация на 23,68 километра водопроводна мрежа и изграждане на 3,08 километра нова. Старата водопроводна мрежа на ВиК ООД – гр.Перник е дължина 1459 километра, като след проекта ще стане 1462 километра.</p> <p>Предвидено е рехабилитация на 8 065 километра канализационна мрежа и изграждане на 27 905 километра нова. Изградената канализационна мрежа е с дължина 301 километра и след проекта ще достигне дължина 329 километра. В резултат на инвестициите към канализационната мрежа ще се присъединят нови 8 009 човека за 2023 година от агломерации Перник и Радомир, като свързаността ще достигне 99,4% и 99,6%.</p> <p>В резултат на проекта към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станица, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации.</p> <p>С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изгради съоръжения за пречистване на отпадъчни води.</p>

2. Данни за кандидата

Пълно наименование	„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник
Пълно наименование на английски език	Water supply and sewerage Ltd., Pernik
Номер	ЕИК: 823073638
Тип на организацията	Компания
Вид организация	Дружество с ограничена отговорност ООД
Публично правна	
Категория/статус на предприятието	Голямо
Код на организацията по КИД 2008	36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води
Код на проекта по КИД 2008	36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води
Седалище	
Държава	България
Населено място	гр.Перник
Адрес на управление	
Пощенски код	2300
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)	кв. ВАРШИ ул. СМЕДЕЦ 11
Адрес за кореспонденция	
Държава	България
Населено място	гр.Перник
Пощенски код	2300
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)	кв. ВАРШИ ул. СМЕДЕЦ 11
E-mail	vik_pernikood@gmail.com
Телефонен номер 1	076 64 98 15
Телефонен номер 2	
Номер на факс	076 64 98 31
Имена на лицето, представляващо организацията	Илж. Иван Несторов Витанов
Лице за контакти	Илж. Иван Несторов Витанов
Тел. на лицето за контакти	076 64 98 15
E-mail на лицето за контакти	vik_pernik@abv.bg

„Вик“ ООД, гр.Перник е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационните, електро и топлоенергийни системи /всичкително и пречиствателните станции.
 „Вик“ ООД, гр.Перник е търговско дружество, което е 51% държавна собственост и 49% разделени пропорционално между общините в областта - Община Перник - 34%, Община Радомир - 8%, Община Брезник - 3%, Община Трън - 2%, Община Земен - 2%.
 В обособената територията на „Вик“ ООД – гр. Перник има 171 населени места разположени на територията на 6 общини - Община Перник, Община Брезник, Община Земен, Община Радомир, Община Трън, община Ковачевици. Общата територия на обособената територия, която се обслужва от Вик ООД, гр. Перник е 2392,7 km².
 Във връзка с изискванията на Закона за водите на 11.03.2016г. е сключен договор в сила от 01.04.2016г. с Асоциация по Вик на обособената територия, обслужвана от „Вик“ ООД гр. Перник за стопанисване, поддържане и експлоатация на Вик системите и съоръженията и предоставяне на

Допълнително описание

водоснабдителни и капитационни услуги.

“Водоснабдяване и канализация” ООД (Перник обслужва над 80 000 потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях над 4000 са юридически лица и над 70 000 физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Обособената територия на „Вик“ оператора съпада напълно с територията на административна Област Перник и включва общините Перник, Радомир, Брезник, Трял, Земен и Ковачевици. Обособената територия обслужвана от „Вик“ ООД гр Перник съпада с територията на административна област Перник. Населените места с население над 10 000 жители са 2 броя – гр. Перник и гр. Радомир. Населените места с население от 2000 до 10 000 ж. са 4 броя – гр. Батановци, гр. Брезник, гр. Трял и с. Драгичево. Населените места с население от 50 до 2000 жит. са 86 броя. Населените места с население под 50 жит. са 79 броя.

3. Данни за партньори

4. Финансова информация – кодове по измерение

Измерение	Стойност
1. Област на интервенция	020 Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
2. Форма на финансиране	022 Пречистване на отпадъчни води
3. Вид на територията	01 Безвъзмездни средства
4. Механизми за териториално изпълнение	07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)	07 Не се прилага
6. Вторична тема на ЕСФ	06 Съхраняване и опазване на околната среда и насърчване на ресурсната ефективност
7. Икономическа дейност	08 Не се прилага
	25 Не се прилага

5. Бюджет (в лева)

Описание на конкретния разход	Кодове по измерение	БФП	СФ	Стойност/ Сума
I. РАЗХОДИ ЗА СМР				
1. Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура				
1.1 Дейност 5 - СМР Водоснабдяване	01 - 020	23 403 578 11	2 632 219 10	26 035 797 21
1.2 Дейност 5 - СМР Канализация	01 - 022	23 675 314 31	2 662 781 49	26 338 095 80
1.3 Дейност 5 - СМР - ПСОВ	01 - 022	7 990 958 76	898 749 51	8 889 708 27
2. Подготовка и СМР на съпътстваща инфраструктура				
3. Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане				
3.1 Дейност 5 - Оборудване Водоснабдяване	01 - 020	436 546 35	49 098 72	485 645 07
3.2 Дейност 5 - Оборудване Канализация	01 - 022	393 693 06	44 278 97	437 972 03
3.3 Дейност 5 - Оборудване ПСОВ	01 - 022	8 749 075 50	984 015 50	9 733 091 00
4. Непредадени разходи за СМР				
4.1 Дейност 5 - Непредадени Водоснабдяване	01 - 020	2 340 357 81	263 221 91	2 603 579 72
4.2 Дейност 5 - Непредадени Канализация	01 - 022	2 367 531 43	266 278 15	2 633 809 58
4.3 Дейност 5 - Непредадени - ПСОВ	01 - 022	799 095 88	89 874 95	888 970 83
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
5. Закупуване и доставка на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане и техника				
6. Придобиване/отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи				
6.1 Дейност I - Оценка на земя	01 - 022	4 494 50	505 50	5 000 00

Описание на конкретния разход		Кодове по измерения	БФП	СФ	Стойност/Сума
6.2.	Дейност 1 - Закупуване/обезщетения зема	01 : 022	16 185 59	1 820 41	18 006 00
7 Придобиване/отчуждаване на застроен недвижим имот и съпътстващи разходи					
III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					
8 Закупуване на лицензи					
9 Закупуване/осигуряване на софтуер					
9.1	Дейност 7 - Закупуване ГИС - Водоснабдяване	01 : 020	341 368 51	38 393 99	379 762 50
9.2.	Дейност 7 - Закупуване ГИС - Канализация	01 : 022	580 003 99	65 233 51	645 237 50
IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ					
10 Разходи за подготовка и изпълнение на проекта					
10.1	Дейност 1 Подготовка на проектно предложение	01 : 020	22 979 93	2 584 57	25 564 50
10.2	Дейност 1 Подготовка на проектно предложение	01 : 022	39 044 17	4 391 33	43 435 50
10.3	Дейност 5 - Проектиране водоснабдяване	01 : 020	575 004 24	64 671 19	639 675 43
10.4	Дейност 5 - Проектиране канализация	01 : 022	580 432 83	65 281 74	645 714 57
10.5	Дейност 5 - Проектиране ПСОВ	01 : 022	403 660 93	45 400 07	449 061 00
10.6	Дейност 1 - Изготвяне доклад ОСИП	01 : 020	4 163 03	468 22	4 631 25
10.7	Дейност 1 - Изготвяне доклад ОСИП	01 : 022	7 073 22	795 53	7 868 75
10.8	Дейност 1 - Археологическо проучване на трасе от Радомир до ПСОВ Батагонови	01 : 022	241 509 74	27 162 79	268 672 53
10.9	Дейност 4 - разработване на тръжна документация	01 : 020	49 956 37	5 618 63	55 575 00
10.10	Дейност 4 - разработване на тръжна документация	01 : 022	84 878 63	9 546 37	94 425 00
11 Разходи за надзор					
11.1	Дейност 5 - авторски надзор Водоснабдяване	01 : 020	120 433 91	13 545 30	133 979 21
11.2	Дейност 5 - авторски надзор Канализация	01 : 022	121 570 97	13 673 18	135 244 15
11.3	Дейност 5 - авторски надзор ПСОВ	01 : 022	84 546 25	9 508 98	94 055 23
11.4	Дейност 6 - Строителен надзор Водоснабдяване	01 : 020	885 313 78	99 571 95	984 885 73
11.5	Дейност 6 - Строителен надзор Канализация	01 : 022	893 671 97	100 512 00	994 183 97
11.6	Дейност 6 - Строителен надзор ПСОВ	01 : 022	621 502 50	69 900 88	691 403 38
V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ					
12. Разходи за такси					
12.1	Дейност 1 - такси ОСИП	01 : 020	4 163 03	468 22	4 631 25
12.2	Дейност 1 - такси ОСИП	01 : 022	7 073 22	795 53	7 868 75
VI. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ					
13. Разходи за организация и управление (по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗУСЕСИ(ф))					
13.1	Дейност 2 - Организация и управление	01 : 020	913 198 89	102 708 21	1 015 907 10
13.2	Дейност 2 - Организация и управление	01 : 022	1 551 575 44	174 506 93	1 726 082 37
14. Разходи за информация и комуникация на проекта (по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗУСЕСИ(ф))					
14.1	Дейност 3 - Информация и комуникация	01 : 020	104 265 50	11 736 82	115 992 32
14.2	Дейност 3 - Информация и комуникация	01 : 022	177 152 84	19 924 52	197 077 36
15. Разходи за организация и управление и информация и комуникация (по чл. 55, ал. 1, т.4 от ЗУСЕСИ(ф))					

УЧ. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП	СФ	Стойност/ Сума
16	Разходи, определени като недопустими съгласно ПМС 189/2016 г.				
17	Други недопустими разходи по процедурата съгласно раздел 14.4 от насоките за кандидатстване				
18	ДДС на недопустими разходи общата сума на ДДС				
19	ДДС на допустими разходи				
19.1	ДДС Възоснабдяване	01 : 020	0.00	6 477 273.95	6 477 273.95
19.2	ДДС Канализация	01 : 022	0.00	11 005 246.82	11 005 246.82

6. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)

Наименование	Стойност
Искано финансиране (безвъзмездна финансова помощ)	78 591 375.19
- в т.ч. кръстосано финансиране	0.00
Съфинансиране от бенефициарите/партньорите (средства от бюджетни предприятия)	0.00
вкл. финансиране от:	
- ЕМБ	0.00
- ББВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФИ	0.00
- Други	0.00
Съфинансиране от бенефициарите/партньорите (средства, които не са от бюджетни предприятия)	26 321 755.44
вкл. финансиране от:	
- ЕМБ	0.00
- ББВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФИ	0.00
- Други	0.00
Общо съфинансиране	26 321 755.44
Общо допустими разходи	87 430 609.86
Общо допустими разходи (публично финансиране)	0.00
Съотношение безвъзмездна финансова помощ към Общо допустими разходи	89.89 %

Наименование		Стойност
Очаквани приходи от проекта		0.00
Исключителни разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)		17 482 520.77
вкл. финансиране от:		
- ЕИВ		0.00
- ЕВВР		0.00
- СБ		0.00
- Други МФИ		0.00
- Други		0.00
Обща стойност на проектното предложение		104 913 130.63

7. План за изпълнение / Дейности по проекта

Организация отговорна за изпълнението на дейността	„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Пестрик
<p>Дейност</p> <p>Подготовка на проектно предложение „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, (Процедура № BG16M1OP002-1 016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околина среда 2014-2020 г.”</p> <p>Описание</p> <p>Дейността по подготовката на проектното предложение включва следните поддейности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осъществяване на комуникация при подготовката и по време на оценката на проектното предложение от името на кандидата с УО на ОППОС включително и чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) до сключването на административен договор за предоставяне на финансова помощ АДБФП). 2. Предоставяне на консултантски услуги по въпроси отнасящи се от УО на ОППОС свързани с оценката на проектното предложение до сключването на договор за предоставяне по време на оценката на проектното предложение и при необходимост да представя разяснения и/или допълнителни документи, които не са в обхвата на задълженията на консултантите по процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”. 3. Предоставяне на консултации и осигуряване на документи, свързани с осигуряване на финансиране на проектните разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОППОС 2014-2020 г., вкл. на собствените приходи по т. 10 от насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“; за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 4. Изготвяне формуляра за кандидатстване във Информационната система за управление и наблюдение 2020 /ИСУН2020/, съгласно Указаниа за попълване в ИСУН 2020 на информацията за проектни предложения по ОППОС 2014-2020 г. – Приложение 1 към условията за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1 016 и Насоките за кандидатстване в частите свързани с компетентни на лица с финансов, юридически и техническа експертиза. 5. Отстраняване на пропуски и отразяване на препоръки, направени от УО на ОППОС във връзка с подадените по електронен път пакет документи за кандидатстване. 6. Подпомагане на Възложителя в процеса на подписване на АДБФП – подготовката и аккомплектване на документи, които трябва да бъдат предоставени на УО на ОППОС преди сключване на АДБФП. 7. Експертна оценка на тезата, представена за обектност. 8. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. 9. Закупуване на тези /учредяване право на преминване 10. Археологическо проучване по трасето на трасеата от Радомир към ПСОВ Батановци <p>Дейността е стартирала преди подаването на проектното предложение и все още се изпълнява. Тя е допустима съгласно регламентите на ЕК и националното законодателство, както и според насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Разходите по тази дейност са включени като допустими и подлежат на възстановяване от ОП „Околина среда 2014-2020 г.”</p> <p>Начин на изпълнение</p> <p>Проведена е процедура за под-дейности от 1 до 6 изброени в описанието по-горе, по реда на чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1 016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околина среда 2014-2020 г.”</p> <p>Избран е изпълнителят „Ди Ей Би Консалтинг“ ЕООД. Договорът е сключен на 11.10.2018г. Контрол по изпълнение на дейността се осъществява от представител на Бенефициента - ВиК Перник ООД. В рамките на определения по договор срок Изпълнителят извършва качествено и в срок дейностите по изготвяне на проектното предложение, в обхват и със съдържание, съгласно посоченото в Техническата спецификация- неразделна част от Договора. Дейностите по договора продължават до сключване на АДБФП.</p> <p>След избора на изпълнителя са изготвени правила за работа, в които ясно са разписани начините за възлагане на задачите, документооборот, контрола върху изпълнението, отговорностите на всеки участник, сключите при изпълнение</p>	

на задълженията, отчетността на експертите на изпълнители, стични правила и други.

Вик Перник е провело необходимите процедури по съгласуване и е получило необходимите становища от експертационните дружества във връзка с изготвяне на доклад за ОСИП. На 04.07.2019г. Вик Перник започна пазарни консултации по процедурата на услугата Изготвяне на доклад за ОСИП. Има се презнид предварителна оценка за съответствие по чл 142, ал 2 от ЗУТ. Изготвянето на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, е възложена за изпълнение на 09.07.2019 и изготвените доклади са приложени в т.12 на ФК. Обхватът на договора е:

- Обект 1: Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник
- Обект 2: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Перник
- Обект 3: Реконструкция на водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационна мрежа на квартал „Върба“, гр. Радомир
- Обект 4: Реконструкция на водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационна мрежа на квартал „Върба“, гр. Радомир

Пол-лейност 7: Експертна оценка на земята, предвидена за обезпечение: индикативна дата за обявяване на ОП - 16.07.2019, а за сключване на договор - 25.07.2019

Пол-лейност 10: Археологическо проучване по трасето на гласателя от Радомир към ПСОВ Батановци: индикативна дата за обявяване на ОП - 31.07.2019, а за сключване на договор - 02.09.2019г.

Индикативен месец за сключване на А/ДБФП - месец юли 2019

- Планираните разходи без ДДС, в текущи цени са:
- Подготовка на проектно предложение - 69 000
- Оценка на земята - 5000
- Придобиване зем/учреждаване право на прехиране - 18 006
- Изготвяне на доклад за ОСИП - 12 500
- Такси ОСИП - 12 500
- Арх. проучване - 268 672,53

Обща стойност с ДДС - 459 213,04 лв.

Резултат

Анализирана първична информация, данни, проучвания и разработки, които служат като основа за разработването на проектно предложение. Оценката съдействие от Консултанта на Възложителя при придобиването на всички необходими документи, с цел успешното изготвяне на формулира за кандидатстване. Експертно подготвени въпроси към УО на ОПОС, с цел получаване на отговори, които служат като допълнителни насоки при разработването на проектно предложение. Стройно спазване и проследяване за евентуални промени на нормативната уредба, което осигурява качество и ефективност на изготвяне на проектно предложение по ОПОС 2014 - 2020.

Подготвени отговори на въпроси отправени от УО на ОПОС свързани с оценката на задълженията на консултантите по процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъла Вик“.

Предоставени разяснения и/или допълнителни документи, които не са в обхвата на задълженията по процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъла Вик“.

Изготвени бюджет на проекта, като част от формулира за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Качествено попълнен формулир за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Изготвени отговори на всички въпроси получени от УО на ОПОС след подаване на проектно предложение.

Отразени във формулира за кандидатстване и съпътстващите документи всички препоръки на УО на ОПОС.

Полгтовени и окимилектовани документи, които да бъдат предоставени на УО на ОПОС преди сключване на А/ДБФП.

Оценена земята необходима за изпълнение на дейността

Придобита земята необходима за проекта

Изготвен доклад за ОСИП

Извършено археологическо обследване на терена на гласателя от Радомир до ПСОВ Батановци

Месец за стартиране на дейността

Продължителност на дейността (месечи)

Стойност

1

7

459 213 04

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник

Организация отговорна за изпълнението на дейността

Дейност

Организация и управление на проект "Изграждане на Вик инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник"

Описание

Вик Перник ще осигури специализирано Звено за управление на проекта (ЗУП), включващо ръководител и членове, със състав и препоръчителни функции съгласно Приложение № 9 към Наредбата за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“. Съставът на ЗУП е определен в Институционалния анализ-документ 24.3.7 според Наредбата за кандидатстване, т.24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване.

Ръководителят на бенефициента - Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Перник не участва в ЗУП.

Въз основа на анализа на техническия, правен, финансов и административен капацитет на дружеството за изпълнение на проекта, се планира на възможно най-ранен етап създаване на Звено за изпълнение на проекта на пряко подчинение на Ръководителя на бенефициента (Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Перник), по-конкретно:

- Ръководител на проекта – 1 бр.
- Координатор на проекта – 1 бр.
- Административен сътрудник – 1 бр.
- Лица с техническа експертиза – 4 бр.
- Лице с финасова експертиза – 1 бр.
- Лице със счетоводна експертиза – 1 бр.
- Лице по комуникации – 1 бр.
- Лице с юридическа експертиза – 2 бр.
- Лице с експертиза по ГИС- 1 бр.
- (общо 13 души, с функционални модела определен от УО на ОПЛОС 2014-2020г.)

Управлението на проекта ще се осъществява от звено за управление на проекта, назначено от управителя на В и К Перник, на пряко негово подчинение, в което всеки експерт ще изпълнява задълженията си, в съответствие с предвидените в т.9 от ФК

- Основните дейности, които ще се изпълняват от звеното за управление на проекта при управление, изпълнение и отчитане на проекта са:
 - Осигуряване стриктно изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ВиК Перник ООД и ОПЛОС.
 - Изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно управлението, изпълнението и отчитането на проекта, както и участие в срещи между представители на бенефициента – ВиК Перник ООД и заинтересованите страни;
 - Верификация на разходите по проекта, както и по изготвяне и подаване на искания/заваки за средства чрез ИСУП 2020 през ОПЛОС;
 - Участие в процеса на осъществяване на документални проверки (верификации) върху представените от изпълнителя по отделните договори фактури и други документи с еквивалентна доказателствена стойност.
- От съществено значение за успешната реализация и отчитане на проектите е тяхното добро познаване и стриктно изпълнение. В тази връзка ЗУП ще извършва цялостен преглед, както на подготовените инвестиционни работни проекти, така и на актовете и протоколите по време на строителството, а също и другите подкрепящи документи към исканията за плащане – сертификати, гаранции и др.
- От ключово значение за успешното изпълнение на дейностите и приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ с ефективното и ефикасно финансово управление на паричните потоци, което е решаващо за ритмичността на плащанията и верифициране на искания от страна на ОПЛОС

Крайният срок за изпълнение на тази дейност е до датата на внасяне на искане/завака за окончателно плащане по финансиранния проект

Начин на изпълнение

Планирана е процедура за Услуга, откритата процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП за осигуряване на Консултантски услуги по организацията и управление на дейностите по проекта - звено за управление на проекта (ЗУП). Договорът ще влезе в сила след подписване на АДБФП.

До момента на сключване на договор с избран изпълнител, дейностите по Организацията и управление ще се осъществяват от ВиК Перник

Възлагането на дейностите по организацията и управление е единствено в рамките на сформирания екип за управление на проекта, като физически лица със съответните позиции, съгласно изискванията на Приложение №9 към Иасоки за кандидатстване, част Услови за кандидатстване. Бенефициентът е пряко отговорен за осигуряване на необходимата експертиза за цялостното управление на проекта.

Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г.

Подходът при съставянето на Звено за управление на проекта ще бъде изцяло чрез външно възлагане

Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор е 17.07.2019г., като се предвижда преди това да се проведат и пазарни консултации. Индикативен срок за провеждане на процедурата - 6 месеца, в който са включени периода за осъществяване на предварителен контрол от АОП, предадената продължителност за приключване на ОП и времето за сключване на договор с избран изпълнител. Индикативна дата за сключване на договор - 17.01.2020г.

Крайният срок за изпълнение на тази дейност е до датата на внасяне на искане/завака за окончателно плащане по финансиранния проект

Основните дейности за качествено и ефективно реализиране на договора са:

- Мобилизация на необходимите експерти;
- Организиране на необходимата логистика (помещения, оборудване, транспорт и др.) за изпълнение на задачите по договора;
- Установяване на работните процедури;
- Установяване на комуникационни канали с Възложителя и определяне на очакваната му;
- Коректно съблюдаване на планираните проектни дейности;
- Участие в планирането на предстоящите дейности;
- Изпълнение на дейностите;
- Редовни срещи с Възложителя;
- Недопускане на отклонения при изпълнение на проекта;

- Периодична отчетност на изпълнението на проекта.
- Оценка на резултатите.
- Комплектуване на всички документи при отчитането на проекта.
- Съдействие в процеса на верификация на разходите.

Основни стъпки и роли на бенефициента Вик Перник ООД:

- Избор на екип за управление на проекта;
- Предприема стъпки за издаване на разрешения за строеж, подпомаган от екипа за управление на проекта;
- Организиране и провеждане на прошеутурни за обществени поръчки, с помощта на екипа за управление на проекта;

След разработения API планираните разходи, предпоставяне на обществена поръчка са 2 741 989,47 лева без ДДС, в текущи цени, а с ДДС - 3 290 387,36 лв

Резултат

Успешно изпълнение на проекта, в съответствие с бюджета и срока, ефикасно финансово управление, изготвени междинни и окончателни технически доклади, изготвени анализова, междинни и окончателно искания за изпитване, надлежно оформен и поддържащ архива на проекта и т.н.

Резултатът от изпълнението на дейността за организация и управление е осигурено планово, надлежно и успешно изпълнение на дейностите по проекта и устойчивост на резултатите след приключване на финансирането.

Установена надеждна и прозрачна система за наблюдение и докладване и успешно отчитане на проекта.

Осъществено замяносьобразно, ефективно и ефикасно управление на проекта, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство, ЗУСЕСИФ както и правилата и ръководствата на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г

Заповеди

Разрешителни за строеж

Кореспонденция

Досие на проекта

Сключени договори

Протоколи

Докладни записки

Доклади

Отчети

Искания за плащания и др

Месец за стартиране на дейността

Продължителност на дейността (месец)

Стойност

1

49

3 290 387,36

Организираща отговорна за изпълнението на дейността

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник

Дейност

Информация и комуникация по проект "Изграждане на Вик инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Перник"

Описание

Целта на дейността е осигуряване на публичност и информиране на обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати от проекта, както и промотиране на програмата и приноса на Европейския Съюз.

Информиранието на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП Околина среда 2014-2020, е отговорност на всеки бенефициент.

Основните цели на дейностите по информация и публичност са свързани с повишаване обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по ОПОС 2014 -2020, информиране широката общественост за ролята, която играе ЕС, съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; гарантиране прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; информиране за източника на европейско съфинансиране.

При изпълнението на дейността ще се следва спазването на мерките за публичност, съгласно изискванията на Елиен партньор на правилата за прилагане на информация и комуникация 2014-2020 г., публикувани на сайта на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС - https://www.eu-funds.eu/images/eu_funds/files/%D0%9D%D0%9A%D0%A1/Private%20Edinop-partnitsnik.pdf.

Дейността по информация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с изискванията на европейския съюз и включват финансиране на инфраструктура и строителство.

При всички мерки за информация и комуникация, предприети от Вик Перник ООД, изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта чрез поставяне на: 1. Емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, прието от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; 2. Упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на проекта; 3. Общото лого на программен период 2014-2020 г.

Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта който се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, ще се посочва, че финансираната ОП Околина среда 2014-2020, приоритетна Ос 1 Води се осъществява с подкрепата на Кохезионния фонд.

По време на изпълнение на дейността Вик Перник ще постави на видно за обществеността място /а близо до строителните площадки/ временни бейбордове, на които ще се отбележи приноса на Европейския съюз и на държавния бюджет, емблемата на ЕС и упоменаването на "Европейски съюз", наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого на программен период 2014-2020 г. с наименованието на ОПОС 2014 - 2020, наименованието на проекта.

обща стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансирание, представени в български лева, лансана и крайна дата на изпълнение на проекта.

Не по-късно от три месеца след приключване на проекта ВиК Перник ще постави постоянни билборда/ове на видно място за обществено място.

По проекта са предвидени следните мерки за информация и публичност:

- Информационни дни (при откриване и при финализиране на проекта), които имат за цел да се информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финансовата рамка на проекта, както и за изпълнението на проекта и постигнатите резултати.
- В рамките на дейността ще се организират и проведат две официални събития – "Първа копка" и "Откриване" на изпълнените обекти.
- Ще бъде изработен банер, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития.
- Ще се изработят и разпространят печатни информационни материали.
- Ще се разработят и разпространят промоционални материали.
- Ще се изработят информационни стикери за закусеното оборудване.
- Ще бъдат помествани публикации в местните медии.
- Информация за съкращения АДБФП ще бъде публикувана на интернет страницата на ВиК Перник, до два дни след подписването му.

Начин на изпълнение

Дейността ще се изпълни чрез външно възлагане

До момента на сключаване на договор с избран изпълнител, дейностите по Информация и публичност ще се осъществяват от ВиК Перник.

Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г.

Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор е 31.07.2019г., като се предвижда преди това да се проведат и пазарни консултации. Индикативен срок за провеждане на процедурата - 4 месеца, в който са включени изрично за осъществяване на предварителен контрол от АОП, предвидената продължителност за провеждане на ОП и времето за сключване на договор с избрания изпълнител. Индикативна дата за сключване на договор - 29.11.2019г.

Крайният срок за изпълнение на тази дейност е до датата на внасяне на искане/заповед за окончателно плащане по финансираната проект.

Във връзка с изпълнение на дейността ВиК Перник ще включи на уеб-сайта на дружеството кратко описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като отвори финансовата подкрепа от ЕС. Пак там периодично ще се помества информация за изпълнението на проекта.

В рамките на изпълнение на Дейност 4 ще бъдат разработени документи за възлагане на обществените поръчки и Техническата спецификация с подробно описание на вилоните, параметрите и количествата на предвидените мерки. Провеждането на информационните дни и на официалните церемонии ще бъде анонсирано по подходящ начин, чрез разпространение на прессъобщения и на информационният сайт на ВиК Перник. След приключване на събитията, ще бъдат изготвени и разпространени прес-съобщения в информационния сайт на ВиК Дружество, в който разпространено ще бъде предоставена информация за събитията. В уеб сайта ще се публикува подробна информация за напредъка на проекта. В рамките на изпълнение на проекта за публикуване в местните медии ще бъдат подготвени тримесечни публикации, съдържащи информация за напредъка на проекта. На всяка строителна площадка ще бъде поставен 1 билборд с размери не по-малки от 4х3 м. След демонтиране на билборда на негово място ще да бъде поставена 1 постоянна обяснителна табела. Тя ще бъде с минимален размер 70 x 50 см. Всяка предвидени мерки за информация и публичност ще бъдат съобразени с Единен партньор на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация на Насоките за информация и комуникация на проектите, финансиран по ОПОС 2014-2020г.

Контролят върху изпълнението на предвидените мерки по информация и комуникация (публичност и комуникация) на проекта и върху сключения договор ще се осъществява от Лицето по комуникация в ЗУП и Ръководителя на проекта.

След разработения АРП планираните разходи, преди провеждане на обществена поръчка са 313 069,68 лева без ДДС, в текущи цели, с ДДС 375 683,62 лв.

Резултат

Осигурена публичност и информираност на обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати от проекта.

- Проведени 2 бр. (публични събития) информационни дни;
- Проведени 2 бр. официални церемонии - за стартиране на строителните дейности и за откриване на завършените обекти;
- Изработени и монтирани 5 бр. билборда;
- Изработени и монтирани 5 бр. постоянни обяснителни табели;
- Публикации в местни медии - 17 бр.
- Информационен банер - 1 бр.
- Публикувана на интернет страницата на бенефициента информация за сключен АДБФП и изпълнението на договора

Месец за стартиране на дейността

Продължителност на дейността (месеци)

Стойност

1

49

375 683,62

Организирана отговорна за изпълнението на дейността

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник

Дейност	Подготовка на тържни документи (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки
Описание	Дейността ще се изпълни от външни за ВНК дружеството изпълнители/експерти/и, като ще бъде възложени следните задачи:
Дейност	1. Изготвяне на документация за обществен поръчка за Консултантски услуги за експертна оценка на земата, предвидена за придобиване/ обезщетение. Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
Дейност	2. Изготвяне на документация за обществен поръчка за Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП. Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
Дейност	3. Изготвяне на документация за обществен поръчка за услуга - Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИЛИК за обекти по проект: „Изграждане на ВНК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” по 4 обособени позиции:
Дейност	Обособена позиция 1 - Перник, мрежа;
Дейност	Обособена позиция 2 - Радомир;
Дейност	Обособена позиция 3 - ПСОВ Батановци;
Дейност	Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци
Дейност	Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП);
Дейност	4. Изготвяне на документация за обществен поръчка за услуга - Изпълнение на мрежа за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВНК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” Вид на процедурата по ЗОП: публично състезание (чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП);
Дейност	5. Изготвяне на документация за обществен поръчка за строителство - Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект: „Изграждане на ВНК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” по 4 обособени позиции:
Дейност	Обособена позиция 1 - Проектиране и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и водосил в гр. Перник;
Дейност	Обособена позиция 2 - Проектиране и реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир;
Дейност	Обособена позиция 3 - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA;
Дейност	Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци;
Дейност	Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗОП) по ФИЛИК Жълта книга;
Дейност	6. Изготвяне на документация за обществен поръчка за услуга - Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система
Дейност	Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП);
Дейност	Обобщава: Дейността ще се изпълни с оптимално качество и съвременност, когато е възложена на външен изпълнител. Независимо от това, званото за управление ще контролира изискванията които са заложили от външния изпълнител в документацията, а т.ч. методиката и спецификациите, да са изчерпателни, елементарни и недвусмислени.
Условия за изпълнение	Документацията трябва да са в пълно съответствие със ЗОП, ЗУТ, Закона за опазване на околната среда и всички подзаконови нормативни актове.
Начин на изпълнение	Документацията за възлагане на самата услуга по изготвяне на документация за планираните обществени поръчки, ще се изготвят от ВНК Перник. Чрез външно възлагане ще се избере експерт/експерти/фирма изготвянето на документацията за 6-те обществени поръчки.
Индикативен месец за сключване на АДБФП	Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г.
Дата на обявяване на процедурата за избор	Дата на обявяване на процедурата за избор - 20.12.2018. Дата на сключване на договора - 15.04.2019г.
Крайният срок за изпълнение на тази дейност	Крайният срок за изпълнение на тази дейност е до 2 години от сключване на договора с изпълнителя.
Тъй като към момента на сключване на договора за избор на изпълнител за изготвяне на тържни документи няма сформирани ЗУП, се осигурява контрол и приемане на работата на изпълнителя от служителите на В и К Перник.	
След избор на ЗУП вътрешната оценка и контрол на проекта ще се основава на механизми съобразени с квалификацията на членовете на екипа за управление на проекта, а т.ч.:	
1 Механизъм за контрол при приемане на работата и при изпълнението на договорите за обществени поръчки, вкл. контролът, който ще се упражнява върху начен на плащане по тези договори:	
- Лицата с техническа експертиза ще извършат преглед на техническите спецификации и КС към документацията за поръчката за строителство и ГИС, и ще проверят сметките за пропуски и грешки преди обявяване на процедурата;	
- Лицето с юридическа експертиза ще извърши преглед на проектите на договорите, относно наличието в тях на всички задължения за качество изпълнение на проекта и въвеждането на обектите в експлоатация;	
- Ръководителят на ЗУП ще подготви становище за всяка документация, която ще предостави на Управителя на ВНК Перник, преди подписването на писмено-предавателни протоколи за всяка документация.	
2 Механизъм за контрол при извършването на мониторинг на изпълнението на проекта;	
- Лицата с техническа експертиза ще извършат преглед дали в документацията е обхванато внимаване на въпросите анимации в началото на тази точка.	
- Лицето с юридическа експертиза ще провери дали документацията е пълна, дали техническата спецификация е в отделен файл, дали методиката с алтернатива и не съдържа точки за описване на срокове или изпълнени и начини на описване, дали са указани гаранциите и постатното им осъществяване, дали са посочени критериите за изследвателно отстраняване, правилни указания за електронно подаване на критериите за подбор чрез трети лица;	
- Ръководителят на ЗУП контролира графика за изпълнение на услугата.	
След разработения АПН планираните разходи, преди провеждане на обществена поръчка са 150 000 лева без ДДС, в текущи цени, с ДДС 180 000 лв.	
Резултат	
Изготвени документи за възлагане на 6 бр. обществени поръчки	

Месеи за стартиране на дейността	1	
Продължителност на дейността (месеи)	24	
Стойност	180 000.00	
Организация отговорна за изпълнението на дейността		
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник		
Дейност		
Проектиране, авторски надзор и строителство по проект "Изграждане на ВНК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник"		
Описание		
Предвидено е да се разработят работни проекти и да се изпълнят строително-монтажни работи, както следва:		
<p>- Обект 1. Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник</p> <p>о Обособена позиция 1. Водопровод от ПСПВ (след Стомана) до съп. ППВ V-1600m3 "Могилчиче", водопровод от ППВ „Бачо Киро“, водопровод от ул. "Христо Ботев" до ул. "Христо Ботев" до кв. „Димова махала“</p> <p>о Обособена позиция 2. Водопровод от „Иван Пашов“ (кв. „Димова махала“) до кръговата на кв. „Изток“ пред Казуфал, водопровод промишлена зона</p> <p>о Обособена позиция 3. Водопровод до кв. „Изток“ (част от Главен клон II)</p> <p>о Обособена позиция 4. Нов ППВ V-12 000m3 (до ПСПВ)</p> <p>о Обособена позиция 5. Нов водоем V-300m3 кв. "Драгайовец", напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС "Самоков"</p> <p>о Обособена позиция 6. Нов ППВ V-10003, кв. Калкас, напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС „Могилчиче“</p> <p>- Обект 2. Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Перник</p> <p>о Обособена позиция 1. Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Перник - Запад</p> <p>Необходимите за изграждане участъци от мрежата намиращи се в квартал западно от промишлената зона.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Централна градска част – кварталите Рено, Монте Карло, Тавърди ливади, Христо Смирненски; • Кварталите южно от път Е871 – кв.Могилчиче, Ралица, Каменница, Калкас, Христо Ботев • Кварталите в най-западната част – Варош и Табана и промишлената зона Кристал; • Северните квартали Драгайовец, Клепало, Байкушевска Махала, Рулинчар, Теза <p>Реконструкцията обхваща част от канализационната мрежа на града, като основният фокус пада върху кварталите с ниска свързаност към ПСОВ</p> <p>о Обособена позиция 2. Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Перник - Изток</p> <p>Необходимите за изграждане участъци от мрежата намиращи се в квартал източно от промишлената зона.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Квартал Изток • Квартал Мошино • Квартал Лидовина • Квартал Църква <p>Реконструкцията обхваща част от канализационната мрежа на града, като основният фокус пада върху кварталите с ниска свързаност към ПСОВ.</p> <p>- Обект 3. Реконструкция на водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир</p> <p>о Част Водоснабдяване: Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Радомир (без кв. Върба)</p> <p>о Част Канализация: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Радомир</p> <p>Обектът включва необходимите за изграждане участъци от мрежата кв. „Върба“ в град Радомир, изграждане на канализационни помпени станции – 2 бр., изграждане на тласкател до ПСОВ Батаковици.</p> <p>- Обект 4. Реконструкция на водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационна мрежа на квартал „Върба“, гр. Радомир</p> <p>о Част Водоснабдяване: Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба, гр.Радомир</p> <p>о Част Канализация: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на кв. „Върба“, гр.Радомир</p> <p>Обектът включва необходимите за изграждане участъци от мрежата кв. „Върба“ в град Радомир, изграждане на канализационни помпени станции – 2 бр., изграждане на тласкател до ПСОВ Батаковици.</p> <p>- Обект 5. Реконструкция на ПСОВ Батаковици</p>		
С реализацията на инвестиционните проекти ще се намалят загубите на вода и ще се постигнат следния ефект върху работата на ВНК системите и съоръженията:		
-Ще се осигури непрекъснатост на водоподнаването към водоснабдителните системи на води с необходимото качество и количество;		
-Ще се гарантира съответствие на водите за пийно-битови нужди с Директива №98/83/ЕО		
-Ще се осигури елиминиране на директните зауствания на неприятели отпадъчни води във водни басейни		
-Ще се осигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подпириване и респективно условия за наводняване на маистата на прилежащите сгради. Това ще доведе също и до намаляване на здравния риск за населението;		
-Ще се намали инфилтрацията.		

Ще се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите.

Стойността на компонентите на дейността, без ДДС, е както следва.

- Проектиране - 1 734 451 лв.
- СМР - 61 263 601,28 лв.
- Оборудване - 10 656 708,10 лв.
- Авторски надзор - 363 278,59 лв
- Препредвидени - 6 126 360,13 лв.

Пачни на изпълнение

В резултат от изпълнение на дейност 4, е планирано да бъде съставяна и одобрена от ВиК Перник документация за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство -Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия обслужвана от “Воспонабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” по 4 обособени позиции.

Обособена позиция 1 - Проектиране и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и водоеми в гр. Перник;

Обособена позиция 2 - Проектиране и реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир;

Обособена позиция 3 - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батаговици, доставяне и монтаж на SCADA,

Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батаговици.

Индикативен месец за сключване на А/ДБФП - месец юли 2019 г.

Индикативна дата за обявяване на процедурата,като се предвижда преди това да се проведат и пазарни консултации - 02.09.2019

Индикативен срок за провеждане на процедурата - 8 месеца, в който са включени предвидената продължителност за провеждане на ОП и времето за сключване на договор с избрания изпълнител, обявяване, включително и периода планирани за обжалване. Индикативна дата за сключване на договор и - 04.05.2020

В крайният срок за изпълнение на тази дейност е включен и периода за наблюдаване и събиране на дефекти и издаване на сертификат от Инженера

Всички строителни договори ще бъдат изпълнение по реда и условията на ФИДИК Жълта книга.

Осигурявателки и разя на бенефициента и ЗУП:

- Осигуряване на разрешение за строеж, в т.ч. оценка на съответствие на инвестиционните проекти;

- Контрол на изпълнението на договора;

- Въвеждане на обекта в експлоатация;

Изпълнението на строително-монтажните работи по проекта ще бъдат изпълнени в съответствие с одобрения работен проект.

При стартирането на дейността избраният изпълнител ще изготви и предостави на ВиК Перник Личен календарен график, съобразно възприетата технология на изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи и предвиджаната за организираща на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове СМР на обектите. Към графика ще бъде приложена и диаграма на работната ръка.

През целия период на строителството ще се осигури достъп на Възложителя и Строителния надзор до всеки един елемент от строителния процес, за да се изпълнят задълженията си.

Стойността на СМР (включително и необходимото оборудване), в следствие на АРП, преди провеждане на ОП е 80 144 399,10 лв., в текущи цени, без ДДС. 96 173 278,93 с ДДС.

Резултат

Агломерация Перник

Реконструирани и новопостроени довеждащи водопроводи – 16,19 km

Рехабилитирана 1 бр. КП;

Изградени 3 бр. нови водоеми;

Рехабилитирана и новопостроена канализационна мрежа – 29,870 km и 1 км16 бр. СКО;

Реконструирана и разширена ПСОВ Батаговици, доставяне и монтаж на СКАДА

Агломерация Радомир;

Транзитен водопровод за писка зона - 2,2 km;

Изградена разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;

Рехабилитирана и новопостроена канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;

Изградени КПС1 кв. „Върба“ и КПС2 гр. Радомир;

Изграден тласкател от КПС1, кв. „Върба“ до КПС2 гр.Радомир;

Изграден тласкател от КПС2 до ПСОВ Батаговици

Нашесени в кадастралната карта зони на отграничения върху изземени нивоти, които притежател от сервитута на съоръженията;

Въведен обекти в експлоатация

Издадени разрешения за ползване

Подарена и архивирана за съхранение строителна документация

Месец за стартиране на дейността

11

<p>Продължителност на дейността (месеци)</p> <p>27</p> <p>Стойност</p> <p>96 173 278 92</p>			<p>„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник</p>
<p>Организация отговорна за изпълнението на дейността</p>	<p>Дейност</p>	<p>Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник“ - с 4 обособени позиции</p> <p>Описание</p> <p>Строителния надзор ще се изпълнява в задължителния обхват съобразено изискванията на ФИДИК Жълта книга, Закона за устройство на територията, Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществено изисквания към строитежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България.</p> <p>Изпълнителят осъществява строителен надзор следва да е сертифициран инженер по ФИДИК и е длъжен:</p> <p>а) да прилага валиден Лиценз за извършване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ;</p> <p>б) да упражнява строителен надзор в съответствие с чл. 168 от Закон за устройство на територията, като носи отговорност за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спазване на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 234, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; <p>в) да прилага валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;</p> <p>Изпълнителят упражнява строителен надзор ще извършва следните дейности</p> <p>а) подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г.;</p> <p>б) представя на Възложителя и защитана неговите интереси пред строителя;</p> <p>в) подписва всички свои предписания и заповеди в заповедната книга на строежа;</p> <p>г) се задължава след завършване на строежа да състави технически паспорт, съгласно чл. 176А от ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (в случай, че е необходимо съгласно закона и извършените СМР);</p> <p>д) следва да надгледва на всички присъдени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издадени от упълномощените контролни органи, доскоро за осигурени от строителя безопасни условия на труд при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпани и информационни средства и др., ж) следва да осигурени от строителя средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания</p> <p>з) следва да павременното изграждане от строителя на всички временни съоръжения като скелета, подходи, диги, разми и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на работата.</p> <p>и) следва да спазване на всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;</p> <p>к) при нарушаване на техническите правила и нормативни лица, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;</p> <p>Избраният изпълнител ще има и задължението да извърши оценка на съответствието на работния проект след неговото изготвяне.</p> <p>След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя;</p> <p>Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.</p> <p>Планираната стойност на тази услуга, в следствие на АРП, преди провеждане на ОП е 2 670 473,08 лева в текущи цени, без ДДС, 3 204 567,70 с ДДС.</p>	<p>Пачина на изпълнение</p>
<p>Дейността ще бъде възложена на консултант, за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството. Изпълнителят ще бъде избран след провеждане на обществена поръчка - открита процедура, с 4 об. позиции:</p> <p>Обособена позиция 1 - Перник, мрежи</p> <p>Обособена позиция 2 - Радомир</p> <p>Обособена позиция 3 - ПСОВ Батановци</p> <p>Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци</p>	<p>В резултат от изпълнение на дейност 4, се планира през месец август 2019 г. ще бъде съставяна и одобрена от ВиК Перник документация за избор на изпълнител за Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Перник“.</p>	<p>Индикативен месец за сключване на АДРФП - месец юли 2019 г.</p> <p>Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор е 15.08.2019г., като се предвижда преди това да се проведе и пазарни консултации. Индикативен срок за провеждане на процедурата - 6 месеца, в който са включени предвидената</p>	

продължителност за провеждане на ОП и времето за сключване на договор с избора на изпълнител, обявяване, включително и периода планиран за обжалване - 15.02.2020г.

Избраният изпълнител ще изпълнява договора за управление на издателския надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК до края на периода за събиране на данни, увеличен с един месец.

Основни съставки и роли на бенефициента и ЗУП:

- Осигуряване на разпределение за строеж, в т.ч. оценка на съответствие на инвестиционните проекти;
- Организиране и провеждане на процедурата за обществена поръчка за строителен надзор;
- Контрол на изпълнението на договора;

- Въвеждане на обекта с подобектите в експлоатация;

- Верифициране и отчитане на разходите.

Условия които трябва да бъдат изпълнени: Съблюдаване на изискванията на ЗУП, както и на подзаконовите разпоредби:

- o Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- o Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- o Наредба от 30.07.2003 г. заomenclатурата на видовете строежи;
- o Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- o ПЗБУТ План за здравословни и безопасни условия на труд;
- o БХПППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- o Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 23.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр. 53 от 11.06.1999 г.;
- o Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- o Закон за защита от шума в околната среда;
- o Наредба РД-02-20-1 от 03.02.2015 г. за условията и реда за внасяне на строителни продукти в строите на Република България

Резултат

Резултатите, които ще бъдат постигнати при изпълнението на дейност Управяване на издателския надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник“ са:

1. Изпълнение на всички дейности касателни строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство;
2. Оформена и съгласувана техническа документация, акти, издадени актове, сертификати за извършени работи (ЗУТ) окончателен доклад за целостното изпълнение на работата възложена с предмета на договора;
3. Изготвен и представен на Възложителя на основане чл. 168, ал. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) окончателен доклад за целостното изпълнение на работата възложена с предмета на договора;
4. Издадено разрешение за ползване на всеки от строителните обекти.

Дейността ще допринесе за постигане на основната цел на програмата № BG16IM1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“

Месен за стартиране на дейността 8

Продължителност на дейността (месеци) 42

Стойност 3 204 567 70

Организация отговорна за изпълнението на дейността	„Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник
Дейност	
Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС)	
Описание	<p>Дружеството не разполага с графичен модел на ВиК системите. Липсва точен подземен кадастр на проводите в населените места. Съществува ориентировъчна информация от архивни материали, проекти и експертни на проектите в близкото минало ВиК обекти. Съществува първична документация за част от проектите ВиК мрежи, най-вече в населените места, като тази информация не е налична в цифров вид. Всички гореспоменати данни са необходими да се интегрират и въведат в базова платформа, която да систематизира географска информационна система (ГИС) с активите на дружеството. Същата ще се актуализира и допълва непрекъснато през целия период на бизнес плана. Необходимо е закупуването на базова платформа на ГИС, която да бъде разширена с ВиК активи, мрежи съоръжения, база данни и регистри с параметри на съоръжения, помпи агрегати, потребители и т.н. Също така постоянно следва да се извършва дейността по разширяване на базите данни към ГИС, както със събиране до момента огромни първични материали от справки за аварии, скъпания и др., така и с последните данни получени в резултат на обследване, тозиране и проучване на мрежите. По настоящем няма хидравличен модел на ВиК системите на територията на „ВиК“ ООД, гр. Перник. След политическия на ГИС и интегрирането на ГИС с качеството и изпълнението на автоматичното пресъряване на информация, с което да се изготви и хидравличен модел. Допълването и пресъряването на един такъв хидравличен модел е в пряка зависимост от вида и състоянието на ГИС с качеството и изпълнението на информацията в него, като ще се работи за постоянно допълване и развитие на тази информация – чрез организиране и оборудване на скел, техника и др.</p> <p>Основна задача на информационната система е да интегрира и предостави на потребителите достъпен инструментариум за визуализация, редакция и анализ на всички типове данни за водоснабдителните и канализационните системи, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и административно-икономически характеристики в релационна база данни. Заложените в системата база данни. Заложените в системата база данни. Заложените в системата база данни. Заложените в системата база данни.</p> <p>Европейския съюз нормативни, полходи и добри практики за управление на техническата информация на ВиК системите.</p> <p>Софтуерът трябва да е разработен в средата на географска информационна система (ГИС) и да е специализиран в бизнес процесите, свързани с водоснабдяването и канализацията.</p> <p>Предложеният ГИС софтуер трябва да позволи следните дейности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - въвеждане и поддържане на пространствени и атрибутивни данни за водоснабдителната и канализационната система

- 8/19/2019, 11:43 AM

[illegible]

8. Индикаторы

Наименование	Товар на замърсяване, който се събира и третира в изпълно съответствие с приложното законодателство
Вид индикатор	Специфичен за програмата индикатор
Тематични	Увеличение
Тип	Резултат
Мярка	Екв. ж.
Отчитане с нагрупване	Да
Целева стойност с нагрупване	Да
Базова стойност общо	0 00
Целева стойност общо	79 271 00
Източник на информация	
Доказателства за напредък	
РГППП и доказателства за напредък, Приложение 4 и Приложение 8	
Товар за аттестацията преди проекта:	
- Перник - 61 223 ека. ж.	
- Радомир - 11 599 ека. ж.	
Товар след проекта:	
- Перник - 67 216 ека. ж.	
- Радомир - 12 055 ека. ж.	

Ще се следят показателите на входа ПСОВ, както и броя новозастрадени СКО

Наименование	Изражение/реабилитиращи/реконструирани ПСОВ
Вид индикатор	Специфичен за програмата индикатор
Тенденция	Увеличение

Тип	Изпълнение
Марка	Брой
Отчитане с нагрупване	Да
Целева стойност с нагрупване	Да
Базова стойност общо	0.00
Целева стойност общо	1.00
Източник на информация	
РПМП, Доклади за напредък	

За асфалтиране Перник се предвижда реконструкция и модернизация на ПСОВ Батановци. За асфалтиране Радомир не се предвижда изграждане или рехабилитиране на ПСОВ.

Наименование	Водоснабдяване; Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване
Вид индикатор	Общ индикатор
Тенденция	Увеличение
Тип	Изпълнение
Марка	лица
Отчитане с нагрупване	Да
Целева стойност с нагрупване	Да
Базова стойност общо	0.00
Целева стойност общо	79 203.00

Източник на информация
РПМП и доклади за напредък

Предн проект:
Перник - 82 397
Радомир - 13 840

Населението на област Перник е 100% с осигурено водоснабдяване преди проекта.

По градове, към 2023 (от АРП, лист Население/Population - данните са от НСИ)
Перник - 66 897
Радомир - 12 306

100 % от населението ще е с достъп до подобро водоснабдяване.

Ще се следят броя изградени СВО

Населението намалява в цялата област Перник

Наименование	Пречистване на отпадъчните води; Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води
Вид индикатор	Общ индикатор
Тенденция	Увеличение
Тип	Изпълнение
Марка	еквивалент жители
Отчитане с нагрупване	Да
Целева стойност с нагрупване	Да

Базова стойност общо	0.00
Целева стойност общо	6 448.00
Източник на информация	
Приложение 4 и Приложение 8	
Еквивалент жители, които се ползват от услугата пречистване преди проекта:	
Перник - 61 223 е.ж.	
Радомир - 11 599 е.ж.	
Допълнителен брой еквивалент жители, за които ще бъде подобро пречистването (събиране и отвеждане на отпадъчни води):	
аг. Перник - 5 993 е.ж.	
аг. Радомир - 455 е.ж.	
Информация ще се черпи от брой повонотрадени СКО и информацията за вход П/СОВ	
Наименование	Намалване на общите загуби на вода
Вид индикатор	Индивидуален за процедура
Тенденция	Намаление
Тип	Резултат
Мярка	%
Отчитане с натрупване	/Ja
Целева стойност с натрупване	/Ja
Базова стойност общо	76.52
Целева стойност общо	72.80
Източник на информация	
РП/П, АРП и доклади за напредък. Подробна информация за измерването е дадена в Предимствителното проучване, Том II, Папка Annexes D, файла D 7.	
Общи загуби на вода преди проекта:	
- гр. Перник - 70.7 %	
- гр. Радомир - 82.34 %	
Общи загуби на вода след проекта:	
- гр. Перник - 69.3 %	
- гр. Радомир - 76.3 %	
Формула за изчисляване на загубите:	
Произведена вода - фактурирана вода = вода не носеща приходи	
% загуба = вода не носеща приходи / произведената вода	
Информация ще се черпи от данните за произведена вода и фактурирана вода.	

9. Екни

Име на документ за съвместност	Ръководител на проекта
Позиция по проекта	
Квалификация и отговорности	
- Следва да притежава висше образование в областта на Икономика или „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“	
- Професионален мнит - Участие като ръководител на екип при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на проекти, финансирани по национални	

и/или европейски и/или международни програми и проекти.	
Отговорности:	
<ul style="list-style-type: none"> • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на екипа в изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на екипа за осигуряване на целесъобразното и такова съобразно административно, техническо и финансово изпълнение на проекта, и постигане на заложените проектни индикатори; • разпределя задачите между членовете на екипа и проследява тяхното изпълнение; • преди или към стартирането на проекта, когато е необходимо, организира процеса по подготовка на вътрешни правила и процедури, изискувани по смисъла на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; • осигурява взаимодействието между екипа и други участници в процеса на проектното изпълнение; • контролира съвместно с екипа изпълнението на всички проектни дейности; • съгласува месечните доклади на екипа за работата на членовете му и ги представя за одобрение на ръководителя на бенефициента или на определено от него лице; • изготвя и представя шестмесечен доклад за работата на екипа и изпълнението на проекта на ръководителя на бенефициента, като съгласува докладите от проверка на място и контролните листове за верификация; • организира работата на екипа по текущ контрол и проверка на място на договорите с външни изпълнители, като съгласува докладите за предоставяне на проектни дейности, УО на ОППОС 2014-2020г. и др.; • води, съобразно и при спазване на разпоредбите на склучените договори за обществените поръчки, кореспондиращи с изпълнителите на проектни дейности, УО на ОППОС 2014-2020г. и др.; • отговаря за качеството на цялата проектна документация, теглирания в процеса на изпълнението на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; • организира дейността на екипа при проверки на място от УО на ОППОС 2014-2020 г. или други компетентни структури и организира работата по отразяване на препоръките и указанията; • представя на ръководителя на бенефициента необходимите мерки за преоценяване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция. 	
Телефонен номер	ННН
E-mail	vik_pernik@abv.bg
Номер на факс	ННН
Име по документ за самоличност	
Позиция по проекта	Координатор
Квалификация и отговорности:	
<ul style="list-style-type: none"> - Следва да притежава висше образование в областта на Икономика или „Хуманитарни науки“ или „Исследователски науки“ или „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ - (Професионален опит - Участие като координатор на проект при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти. 	
Отговорности:	
<ul style="list-style-type: none"> • подпомага работата на ръководителя на проекта; • координира дейността на екипа и взаимодействието му с различни заинтересовани страни; • следя за изпълнението на дейностите и изискванията за спазване на задълженията на бенефициента, определени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; • подготвя и извършва проверки на място по договорите с изпълнителите и докладва от проверката на място във връзка с извършване на плащания и присягане на изпълнителите; • събира и обобщава необходимата информация за изпълнението, в т.ч. обобщава работата и комплектова документацията по техническото докладване и финансово отчитане на проекта; • подготвя кореспонденция; • осигурява обслужването на проекта в системата ИСУП 2020; • поддържа редовен оперативен контакт с координатора на проекта от страна на УО на ОППОС 2014-2020 г.; • участва в проверки на място от УО на ОППОС 2014-2020 г. или други компетентни структури във връзка с възложителите му функции по координация и отчитане; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция. 	
Телефонен номер	ННН
E-mail	vik_pernik@abv.bg
Номер на факс	ННН
Име по документ за самоличност	
Позиция по проекта	Административен сътрудник
Квалификация и отговорности:	
<ul style="list-style-type: none"> - Следва да притежава средно образование - Професионален опит - Участие като административен сътрудник при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти. 	
Отговорности:	

<ul style="list-style-type: none"> • подпомага логистично и организационно дейността на ръководителя и координатора на проекта; • отговаря за съставяне, поддържането и архивирането на проектното досие; • заемаща с натрупване в единен регистър архивната и изходната документация по проекта; • организира текущия архив по време на изпълнението на проекта, като поддържа с натрупване и електронен носител; • подготвя, организира, технически обезпечава и протоколира работни срещи; • подготвя, в случай че това му е възложено от координатора на проекта, кореспонденция, подготовка приемо-предавателни протоколи, справки и др.; • участва в проекти на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури във връзка с възложителите му задачи по архивиране и съхранение на документацията за проекта; • организира планомерното архивиране на хартиен и електронен носител към приключването на проекта; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетентностите на съответната позиция. 	
Телефонен номер	НП
E-mail	vik_retmik@abv.bg
Номер на факс	НП
Име по документ за самоличност	
Позиция по проекта	Лице с техническа експертиза
<p>Квалификация и отговорности</p> <p>В ЗУП ще бъдат включени 4 бр. лица с техническа експертиза, по 1 за всяка обособена позиция за СМР:</p> <p>ОП 1 - Проектиране и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и водосъби в гр Перник</p> <p>ОП 2 - Проектиране и реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр Радомир</p> <p>ОП 3 - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA</p> <p>ОП 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци</p> <p>- Следва да припасава: за ОП 1, ОП 2 и ОП 3 - висше образование в област „Водоснабдяване и канализация“ или сходни, за ОП 4 - висше образование в област „Водоснабдяване и канализация“/”Пречистване на води“ или сходни в областта на строителството в професионално направление „Технически науки“</p> <p>- Професионален оит - Участие като технически експерт - ВиК инженер при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управлението и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.</p> <p>Отговорности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставя инженерна експертиза/становище по всички въпроси, свързани с техническото изпълнение на изисвания на възложителя и на съответния договор за строителство; • участва при разрешаване на проблеми от техническо естество и предлага възможни решения по таква въпроси; • попълва проектното досие за целите на проектния архив, в частта техническа документация, свързана с изпълнение на съответния договор за строителство, за който отговаря; • извършва проверки на мястото на изпълнение на съответния строителен договор, в рамките на техническата си експертиза, като участва в съставянето на доклад от проверка на място до ръководителя на проекта, както по отношение на актуалност/плащанията, така и без основание за плащане; • предприема генерирането на процеса на изпълнение на съответния строителен договор отчетна документация на строителя (актуалност), като дава становище до ръководителя на проекта относно тази документация, при спазване на разпоредбите на склучения договор за обществена поръчка за строителство относно принамането на работата на изпълнителя; • предприема генерирането на процеса на изпълнение на съответния договор за строителен надзор отчетна документация на изпълнителя, като дава становище до ръководителя на проекта относно тази документация, при спазване на разпоредбите на склучения договор за обществена поръчка за строителен надзор относно принамането на работата на изпълнителя; • подготвя и предоставя техническа информация и документация за целите на докладване на проекта и исканията за плащане към УО на ОПОС 2014-2020 г., както и всякаква друга техническа документация, необходима в процеса на изпълнение; • участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетентностите на съответната позиция. 	
Телефонен номер	НП
E-mail	vik_retmik@abv.bg
Номер на факс	НП
Име по документ за самоличност	
Позиция по проекта	Лице с финансов експертиза
<p>Квалификация и отговорности</p> <p>- Следва да притежава висше образование в области „финанси“ или „Счетоводство“ или други в областта на икономиката в професионално направление „Социални, стопански и правни науки“</p> <p>- Професионален оит - Участие като финансист при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.</p> <p>Отговорности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осъществява контрол върху финансови операции, като следи за целесъобразното и законосъобразно разходване на средства по проекта; • осъществява контрол по разходването на средства, съгласно утвърдения бюджет на проекта; • осъществява контрол по разходването на средства, съгласно условията на А/ЕФП и договорите с изпълнителите. 	

<ul style="list-style-type: none"> • извършва проверки на място, в рамките на експертната си, като участва в съставянето на доклад от проведителя на проекта; • осъществява контрол при верификация и проверка на всички разходоуправдателни документи, преди извършване на плащания; • подготвя финансови справки във връзка с изпълнение на дейности по проекта и договори с изпълнители; • участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури, като предоставя информация за финансовото администриране на АДФФП и договори с изпълнители; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетентните на съответната позиция. 	
Телефонен номер	НП
E-mail	vik_pemik@abv.bg
Номер на факс	НП
Име на документ за самоличност	
Позиция по проекта	Лице със счетоводна експертиза
Квалификация и отговорности	<p>- Следва да притежава висше образование в област или „Счетоводство“ или други в областта на икономиката в професионално направление „Счетоводни, стопански и правни науки“.</p> <p>- Професионален опит - Участие като счетоводител при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.</p> <p>Отговорности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставя счетоводна експертиза по въпроси, свързани с осчетоводяване на разходи по проекта и правното им отражение в съответствие с нормативната уредба и изискванията на УО на ОПОС 2014-2020 г.; • изготвя ведомости, води отчетност на активи, материални запаси и стогово-материални ценности в употреба на проекта, изготвя платежни документи, изготвя и подава данни в ТД на НАП; • приема и осъществява верификация и проверка на разходоуправдателни документи, преди извършване на плащания, по проектни дейности, съгласно нормативните изисквания и изискванията на АДФФП; • своевременно отразява надлежно счетоводни операции по проекта в специално обособена аналитичност в счетоводна система; • подготвя счетоводни документи към авансовото, междинните и окончателното искания за плащане към УО на ОПОС 2014-2020 г.; • съхранява финансово-счетоводната документация до предаването ѝ на архив и отговаря за попълване на проектното досие в тази му част; • подготвя справки на база обработената информация в счетоводната система; • извършва проверки на място в рамките на експертната си като участва в съставянето на доклад от проведителя на проекта; • участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури, като осигурява достъп до счетоводната система; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетентните на съответната позиция.
Телефонен номер	НП
E-mail	vik_pemik@abv.bg
Номер на факс	НП
Име на документ за самоличност	
Позиция по проекта	Лице по комуникации
Квалификация и отговорности	<p>- Следва да притежава висше образование в една от следните специалности: „Връзки с обществеността“ или „PR/PPR“ или „Журналистика“ или „Филология“ или „Маркетинг“ или сканвалентно.</p> <p>- Професионален опит - Участие като експерт комуникации при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти.</p> <p>Отговорности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • координира и контролира цялостното осъществяване на мерките за информация и публичност; • подготвя документация и кореспонденция, свързана с изпълнението на договорите за изпълнение на дейности по проекта; • осъществява цялостен мониторинг на изпълнението на договорите за изпълнение на мерките за информация и комуникация – съблюдава спазването на съответния договор и задълженията на изпълнителя, извършва проверки на място в рамките на компетентните си и участва в съставянето на доклад за проверка на място до ръководителя на проекта; претегля документите за плащане и извършва работата и дава становище до ръководителя преди извършване на плащане (ако договорът с изпълнителя го предвижда); • работи в тясна координация с диспечерското звено на оператора, с цел подготовка и разпространяване на актуална информация за хода на строителните дейности по проекта за информиране на обществеността и намаляване на социалното напрежение в резултат на страничните ефекти от строителството; • обобщава и подготвя текуща информация за хода на строителството, актуални новини за завършени участъци; друга актуална информация за целите на комуникационното обслужване на проекта; • предоставя/поддържа актуална информация за хода на изпълнението на проекта за публикуване на интернет страницата на бенефициента – за общото популяризиране на проекта и безвъзмездната помощ, за напредъка на дейностите по проекта и за актуалния статус на СМФ и свързаните с тях неудобства; • организира и подготвя срещи и материали за комуникационно взаимодействие с медиите, гражданите и заинтересованите институции; • участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с управлението на проекта и са в рамките на компетентните на съответната позиция.
Телефонен номер	НП

E-mail	vik_retmik@abv.bg
Номер на факс	НП
Име по документ за самоличност	
Позиция по проекта	Лице с юридическа експертиза
Квалификация и отговорности	<p>В ЗУП ще бъдат включени 2 бр. лица с юридическа експертиза:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Следва да пригизава висше образование в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Право“ - Професионален опит - Участие като юрист при изпълнението на минимум 1 брой дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с управление и/или отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски отговорности <p>„Лице с юридическа експертиза 1“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дава правни консултации и подготвя становища, свързани с изпълнението на договори за обществена и поръчка/и проекта като цяло; • извършва проверки на място в рамките на експертната си, като участва в съставянето на доклад от проверка на място до ръководителя на проекта; • участва в проверки на място от УО на ОПОС 2014-2020 г. или други компетентни структури; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с изпълнението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция <p>„Лице с юридическа експертиза 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извършва необходимите действия от името на ВНК дружеството за разработване и/или изменение на Подробни устройствени планове, свързани с изпълнението на проекта; • Осъществява правно представителство и защита на ВНК дружеството в прокуратура, свързани с изпълнението на проекта, пред съдилища, юрисдикции и други институции; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с изпълнението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция
Телефонен номер	НП
E-mail	vik_retmik@abv.bg
Номер на факс	НП
Име по документ за самоличност	
Позиция по проекта	Лице с експертиза по ГИС
Квалификация и отговорности	<p>Следва да пригизава висше образование в областта на географските информационни системи и/или информационните технологии.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Професионален опит - Минимум 1 година професионален опит в областта на географските информационни системи. <p>Отговорности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • участва в дигитализирането на цялата ВНК система на оператора в ГИС, в частта на активите, изграждани/реконструирани по проекта; • съхранява и поддържа база данни като основа за създаване на актуален и точен подземен кадастр; • поддържа ГИС - базирани платформи на проекта с осигурен публичен профил на интернет страницата на бенефициента/проекта, като обезпечава визуализирането на обхвата на проекта, изменението на обхвата на проекта, текущата напредък на СМР по ВНК мрежата в реално време, илустрирани СМР, спирачна на водоополаването и т.н. • поддържа точна координация с лицето по комуникации от ЗУП за изпълнение на задълженията си, свързани с публичния профил на ГИС-платформата на проекта; • поддържа точна координация с техническите служби на общинските администрации на територията на проекта, свързани с устройство на територията; • поддържа точна координация с експертите геодезисти към екипа на строителните и строителния надзор в рамките на строителните договори; • съвместно с лицата с техническа експертиза проверява текущата и към приключване на строителството експертна документация за точните параметри на работите, както и всички разлики между проекта и изпълнените работи; проверява кадастралното заснемане на целия строеж за целите на предоставянето на данните в съответната служба по геодезия, картография и кадастр; • поддържа точна координация с лицата с техническа експертиза от ЗУП във връзка с приемане на експертната документация и кадастрално заснемане на проекта; • изготвя справки и снимки; • изпълнява и други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с изпълнението на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.
Телефонен номер	НП
E-mail	vik_retmik@abv.bg
Номер на факс	НП

10. План за външно възлагане

Предмет на предоставената процедура

Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1 016 - Изграждане на ВНК инфраструктура, по Приоритета ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Обект на поръчката	Услуга
Приложим нормативен акт	ЗОП
Тип на процедурата	Събиране на оферти с обява
Стойност	69 000 00
Планирана дата на обявяване	28.08.2018
Описание	<p>Проведена е процедура по реда на чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“</p> <p>Избран е изпълнител „Ди Ей Би Консултинг“ ЕООД. Договорът е сключен на 11.10.2018г.</p> <p>Предметът на обществената поръчка е: „Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“</p> <p>Общата цел на обществената поръчка е да се осигури необходимата подкрепа на бенефициента „Водоснабдяване и Канализация“ ООД при окомплектоване и подаване на проектно предложение с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определен резултат и ефекти върху дефинираната целева група по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Ос 1 „Води“, финансирана от Кохезионния фонд на ЕС: обявена процедура „BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с кратен срок за кандидатстване 23.04.2019 г.</p> <p>Специфична цел на поръчката е да се подготвят необходимите документи за постигане на проектна готовност за подаване на проектно предложение на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД - Перник, в качеството му на конкретен бенефициент по процедура BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, одобрени от Министерството на околната среда и водите със Заповед № РД-ОП-68 от 20.07.2018 г.</p> <p>Обхват на услугата:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Осъществяване на комуникация при подготовката и по време на оценката на проектното предложение от името на кандидата с УО на ОПОС включително и чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) до сключването на административен договор за предоставяне на финансова помощ АДБФП);2. Предоставяне на консултантски услуги по въпроси отнасящи се от УО на ОПОС свързани с оценката на проектното предложение до сключването на договор за предоставяне на услуги да е на разположение по време на оценката на проектното предложение и при необходимост да представя разяснения и/или допълнителни документи, които не са в обхвата на задълженията на консултантите по процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“;3. Предоставяне на консултации и окомплектоване на документи, свързани с осигуряване на финансиране на проектните разходи по проекта, които нама да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. на собствения принос по т. 10 от Насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“, за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта.4. Потвърждаване формуляра за кандидатстване във Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН2020), съгласно Указания за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. - Приложение 1 към условията за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.016 и Насоките за кандидатстване в частите свързани с компетентности на лица с финансов, юридически и техническа експертиза5. Отстраняване на пропуски и отпазяване на препоръки, направени от УО на ОПОС във връзка с подадените по електронен път пакет документи за кандидатстване.6. Подпомагане на Възложителя в процеса на подписване на АДБФП - подготовка и окомплектоване на документи, които трябва да бъдат предоставени на УО на ОПОС преди сключване на АДБФП. <p>Поръчката се отнася към Дейност 1.</p>

Предмет на предвидената процедура	Услуга
Консултантски услуги за експертна оценка на земата, предвидена за придобиване/обезщетение	ЗОП
Обект на поръчката	Друго (По указание на УО)
Приложим нормативен акт	
Тип на процедурата	
Стойност	5 000 00
Планирана дата на обявяване	16.07.2019
Описание	
Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юни 2019 г.	
Прогнозна индикативна дата за сключване на договор - 25.07.2019г.	
Вид на процедурата по ЗОП	Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4 т.3.
Обособени позиции лица.	
Обосновка за обхвата на поръчките: Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПИП, институционални анализ в частта му относно административния капацитет и анализа разходи-ползи.	
Разходите предвидени за придобиване/обезщетение за земя са в размер на 18 312 лева без ДДС (в текущи цени)	
Поръчката се отнася към Дейност 1	

Предмет на предвидената процедура Консултантски услуги за подготовка на тържни документи (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, финансиран по ОПОС 2014 -2020	
Обект на поръчката	Услуга
Приложим нормативен акт	ЗОП
Тип на процедурата	Публично състезание
Стайност	150 000.00
Планирана дата на обявяване	20.12.2018
Описание	
Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г.	
Дата на обявяване на процедурата за избор - 20.12.2018. Дата на сключване на договора - 15.04.2019г.	
Крайният срок за изпълнение на тази дейност е до 2 години от сключване на договора с изпълнителя.	
Предметът на обществената поръчка е "Консултантски услуги за подготовка на тържни документи (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, финансиран по ОПОС 2014 -2020".	
В обхвата на обществената поръчка се включват дейности по подготовка на документация за възлагане на обществените поръчки (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник", процедура BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура. Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". се предвижда да бъдат разработени документи за обществените поръчки със следните предмети:	
Обществени поръчки за услуги:	
-Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обзавеждане.	
Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.	
-Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП	
Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.	
-Управяване на ИСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник" по 4 обособени позиции:	
Обособена позиция 1 - Перник, мрежи,	
Обособена позиция 2 - Радомир,	
Обособена позиция 3 - ПСОВ Батановци,	
Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласатели до ПСОВ Батановци	
Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗОП)	
-Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник"	
Вид на процедурата по ЗОП: публично състезание (чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП)	
-Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система	
Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗОП)	
Обществени поръчки за строителство:	
-Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник" по 4 обособени позиции:	
Обособена позиция 1 - Проектиране и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и водоснабдяване в гр. Перник;	
Обособена позиция 2 - Проектиране и реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир,	
Обособена позиция 3 - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA,	
Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласатели до ПСОВ Батановци.	
Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "а" от ЗОП) по ФИДИК Жълта книга.	
Поръчката се отнася към Дейност 4	

Предмет на предвидената процедура Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП	
Обект на поръчката	Услуга
Приложим нормативен акт	ЗОП
Тип на процедурата	Друго (По указание на УО)

Стойност	12 500 00
Планирана дата на обявяване	04.07.2019
Описание	
Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г	
На 04.07.2019г. Вик Перник стартира пазарни консултации по чл.44 от ЗОП.	
Договор с избран изпълнител беше сключен на 09.07.2019г. с фирма Интерконсулт ЕООД.	
Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.	
Обособени позиции - няма	
Обособовка за обхвата на поръчките: Обхватът на поръчката е определен в следствие от разработения РПНП, институционалния анализ и частта му относно административния капацитет и анализа разходно-полни.	
Поръчката се отнася към Дейност 1	
Предмет на предвидената процедура	
Организация и управление на проект „Изграждане на Вик инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“	
Обект на поръчката	Услуга
Приложим нормативен акт	ЗОП
Тип на процедурата	Открита процедура
Стойност	2 741 989 47
Планирана дата на обявяване	22.07.2019
Описание	
Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г	
Възлагането на дейностите по организация и управление е единствено в рамките на сформирания екип за управление на проекта, като физически лица със съответните позиции, съгласно изискванията на Приложение №9 към Насоки за кандидатстване, част Услови за кандидатстване“. Бенефициентът е пряко отговорен за осигуряване на необходимата експертиза за цялостното управление на проекта.	
Подходът при съставянето на Зесното за управление на проекта ще бъде изцяло чрез външно възлагане.	
Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор с 22.07.2019г., като се предвижда преди това да се проведат и пазарни консултации. Индикативен срок за провеждане на процедурата - 6 месеца, в който са включени периода за осъществяване на предварителен контрол от АОП, предвидената продължителност за провеждане на ОП и времето за сключване на договор с избрания изпълнител. Индикативна дата за сключване на договор - 17.01.2020г.	
Административният капацитет на Вик ООД гр. Перник не позволява дружеството да изпълнява настоящия проект само. Дружеството няма опит като бенефициент по програм, сфинансирани от фондовете от ЕС, както и обособени структури за подготовка, управление и изпълнение на проекти и за подготовка и провеждане на обществените поръчки. В дружеството няма обучен персонал за подготовка, управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от ЕСИФ. В допълнение, броят служители, които могат да съвместяват текущите задачи с ангажираността по управление на проекта, не е достатъчен. По тази причина Вик ООД гр. Перник ще възложи управлението на проекта на външен изпълнител, който ще бъде избран по настоящата обществена поръчка. Избраният изпълнител ще изпълнява функциите на Зесно за управление на проекта като структура, изцяло отговорна за изпълнението на проекта, на пряко подчинение на Управителя на дружеството и действаща от името на крайния бенефициент Вик ООД гр. Перник по отношение на контрола върху договорите, сключени за изпълнение на дейностите по проекта.	
За осъществяване на дейностите и задачите по организация и управление на проекта изпълнителят ще осигури екип от експерти. Екипът е избран в следствие на извършения институционален анализ и структурата му е одобрена заедно с Трети междинен доклад.	
Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва следните групи дейности:	
Дейност 1 Разработване на вътрешни правила и процедури за управление на проекта във Вик ООД гр. Перник	
Дейност 2 Разработване и поддръжане на системата за съхраняване и архивиране на всички документи във връзка с проекта	
Дейност 3 Организация, общо управление и отчитане на напредъка на проекта	
Дейност 4 Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта	
Поръчката се отнася към Дейност 2	

Предмет на предвидената процедура	Изграждане на Вик инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник
Управяване на ИСП, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИИДК за обекти по проект „Изграждане на Вик инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник	

ане и канализация" ООД, гр. Перник" - с 4 обособени позиции		Услуга
Обект на поръчката		ЗОП
Приложим нормативен акт		Открита процедура
Тип на процедурата		2 670 473 08
Стойност		15.08.2019
Планирана дата на обявяване		
Описание		
Дейността ще бъде възложена на консултант, за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството. Изпълнителят ще бъде избран след провеждане на процедура - открита процедура, с 4 об. позиции: Обособена позиция 1 - Перник, мрежа; Обособена позиция 2 - Радомир; Обособена позиция 3 - ПСОВ Батановци; Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкателни лю ПСОВ Батановци		
В резултат от изпълнение на дейност 4, се планира през месец август 2019 г. ще бъде съставяна и одобрена от ВиК Перник документация за избор на изпълнителя за Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФНДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД-Перник"		
Индикативен месец за сключване на АДБ-ФП - месец юли 2019 г.		
Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор е 15.08.2019г., като се предвижда преди това да се проведат и пазарни консултации. Индикативен срок за провеждане на процедурата - 6 месеца, в който са включени предвидената продължителност за провеждане на ОП и времето за сключване на договор с избрания изпълнител, обявяване, включително и период за планиране за обявяване - 15.02.2020г.		
Предметът на поръчката за строителен надзор, няма да включва изготвяне на доклад за оценка на съответствието, за получаване на разрешение за строеж на база идеен проект. Оценката на съответствието на изготвените инвестиционни идеи проект ще се въвежда от ВиК оператора отделино, като изпълнението на въпросната дейност е в рамките на неговата оперативна самостоятелност и собственост му участие в изпълнението на дейностите по проекта. В бюджета на проекта са предвидени средства за покриване на разходите по оценка на съответствието. Изпълнителят на поръчката за строителен надзор ще се ангажира с оценката на съответствието на работния проект. При провеждането на процедурата ще се спазят принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните и публичните средства, както и на средствата, свързани с изпълнението на определените в закона дейности с обществено значение. Консултантът по строителния надзор ще отговаря на изискванията и критериите, регламентирани със ЗУТ за консултантите, извършващи цялостна оценка и контрол върху проектите и строежите за всички аспекти на безопасността, както и на тези на ФНДИК Ж.А. Консултантът ще изпълнява следните функции: - Оценка на съответствието на работния проект. Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). - Извършване на контрол на строителните материали, вложни в строежа, - Координиране на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация; - Координиране по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа; - Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация. Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са: избран консултант и подписан договор за упражняване на строителен надзор, осигурено законосъобразно протичане на строителния процес, издадено разрешение за ползване, съгласно Наредба 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация и подписан договор за извършени СМР. Възложителят ще контролира изпълнението на постите от Изпълнителя задължения, в т.ч. ще иска и да получава информация от Изпълнителя през целия срок на договора, и ще извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи на изпълнението. Присъването на извършената работа се извършва с писмено-представителен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, подписан от Възложителя и Изпълнителя.		
Поръчката се отнася към Дейност 6		

Предмет на предвидената процедура		Услуга
Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник"		ЗОП
Обект на поръчката		Публично състезание
Приложим нормативен акт		313 069 68
Тип на процедурата		31.07.2019
Стойност		
Планирана дата на обявяване		
Описание		

Тази процедура включва провеждането на поръчка за избор на изпълнителя за мерки за информация и комуникация по проекта.

Индикативен месец за сключване на АДБ-ФП - месец юли 2019 г.

Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор е 31.07.2019г., като се предлага преди това да се проведат и пазарни консултации. Индикативен срок за провеждане на процедурата - 4 месеца, в който са включени периода за осъществяване на предварителен контрол от АОП, предвидената продължителност за провеждане на ОП и времето за сключване на договор с избрания изпълнител. Индикативна дата за сключване на договор - 29.11.2019г.

Крайният срок за изпълнение на тази дейност е до датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по финансиранния проект

Целта на поръчката е спазване на изискванията на Единния партньор на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация на проектите финансирани по ОП "Околна среда 2014-2020 г.". С осъществяване на поръчката ще се информира широката общественост за съфинансирането предоставено от Европейския съюз, по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", популяризиране и представяне на дейностите и ползите от проекта пред широк кръг лица.

По проекта са предвидени следните мерки за информация и публичност:

- Информационни дни (при откриване и при финализиране на проекта), които имат за цел да се информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финасовата рамка на проекта, както и за изпълнението на проекта и постигнатите резултати.
- В рамките на дейността ще се организират и проведат две официални събития - "Първа конка" и "Откриване" на изпълнените обекти.
- Ще бъде изработен банер, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития.
- Ще се изработят и разпространят печатни информационни материали.
- Ще се разработят и разпространят промоционални материали.
- Ще се изработят информационни стикери за закупеното оборудване
- Ще бъдат помествани публикации в местните медии.

Поръчката се отнася към изпълнението на Дейност 3 от Плана за изпълнение/дейностите по проекта.

Предмет на предвидената процедура

Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник" по 4 обособени позиции

Обект на поръчката	Строителство
Приложим нормативен акт	ЗОП
Тип на процедурата	Открита процедура
Стойност	80 144 399.10
Планирана дата на обявяване	02.09.2019

Описание

В резултат от изпълнение на дейност 4, е планирано да бъде сгласувана и одобрена от ВиК Перник документация за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство -Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник" по 4 обособени позиции.

Обособена позиция 1 - Проектиране и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и водосъби в гр. Перник.

Обособена позиция 2 - Проектиране и реконструкция на водопроводна мрежа, разширяване и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир.

Обособена позиция 3 - Реконструкция и разширяване на ПСОВ Баташовци, доставяне и монтаж на SCADA,

Обособена позиция 4 - 2 бр КТС и власатели до ПСОВ Баташовци.

Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г

Индикативна дата за обявяване на процедурата, като се предлага преди това да се проведат и пазарни консултации - 02.09.2019

Индикативен срок за провеждане на процедурата - 8 месеца, в който са включени предвидената продължителност за провеждане на ОП и времето за сключване на договор с избрания изпълнител, обявяване, включително и периода планиран за обявяване. Индикативна дата за сключване на договор: - 04.03.2020

Изборът на тип процедура с намерен на база стойността на процедурата, която е определена в КСС.

Целта на поръчката е да се избере изпълнителя на строително – монтажни работи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник"

Тази обществена поръчка е ключова за изпълнението на проекта. Тя се отнася към Дейност 5 описана по-горе, по и всички останали планирани дейности са свързани с провеждането й.

Възложителят ще иска и ще поддържа информация от Изпълнителя през целия срок на договора, и ще извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи на изпълнението.

Приемането на извършената работа се извършва от определен от страна на Възложителя, Изпълнителя и строителният надзор лица. Приемането на работата по договора се удостоверява с подписване от гореспоменатите лица на трансферен протокол.

Възложителят ще извършва верификация на фактурни или други счетоводни документи, представени от изпълнителя, както и проверка на действителната поставка на строителните дейности, предан извършване на плащанията. Също така ще поддържа адекватна единна пътека на ниво проект и съхранява цялата документация за разходите по операциите (като оригинали или на подходящ електронен носител).

Финансовият експерт на избрания изпълнител за консултантски услуги по управлението на проекта ще преглежда и предоставя консултантски услуги относно допустимостта на разходите, имайки предвид Договора за безвъзмездна финансова помощ и договорите с конкретните изпълнители. Особен акцент ще се постави при и изпълнение на договорите за строителство и актуалното на съответните количества, като стриктно се следи те да не надвишават

правноначално заложените. Ще бъде извършван претел на исканията за плащане от страна на Изпълнителите по всички договори, които са сключени във връзка с изпълнението на съответния проект. За целите на коректна верификация на дължимите плащания, ще се извършват регулярни посещения на място, като се следи за изпълнението на договорните дейности и съответствието им със съответната документация (техническа и друга). Всички разходи по проекта ще бъдат проверявани за допустимост, за наличие на съответните разходно-оправдателни документи, за наличие на изпълнени дейности по проекта и др.

Поръчката се отнася към Дейност 5

Проект на предадената процедура	
Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС)	
Обект на поръчката	Услуга
Приложим нормативен акт	ЗОП
Тип на процедурата	Открита процедура
Стойност	1 025 000 00
Планирана дата на обявяване	16.09.2019

Описание

Като част от проектните дейности се предвижда да бъде проведена от ВНК Перник обществена поръчка „Консултантски услуги за подготовка на тръжна документация (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обикновените поръчки за изпълнение на проекта“. Част от заданието на тази поръчка ще бъде и разработване на документация за избор на изпълнителя за Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС). След одобряване на документацията и техническата спецификация на ГИС, ще се организира и проведе обществена поръчка за Услуга, открита процедура, без обособени позиции.

Закупената по проекта ГИС ще бъде собственост на АВНК Перник. При разработването на техническата спецификация ще бъде използван на образца на техническо задание към чл. 38 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, като и ще бъде извършен съгласуването на спецификацията с ДАЕУ по реда на 58а от Закона за електронното управление (ЗЕУ).

До избиране на ЗУП, контрол върху дейността ще изпълнява ВНК Перник

Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г.

Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор е 16.09.2019г., като се предвижда преди това да се проведе и пазарни консултации. Индикативен срок за провеждане на процедурата - 4 месеца, в който са включени предадената проектност и изпълнението на проекта.

Дейностите, които избора изпълнител следва да изпълни ще са с период за изпълнение до 6 месеца. Работата се провежда с протокол, който се проверява от лицето с техническа експертиза по ГИС и се подписва от ръководителя на проекта и Управляеца на ВНК Перник.

Тази поръчка включва избор на изпълнителя за Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС). Поръчка е избрана съобразно предадената стойност за изпълнение на дейността, като е предвиден по-тежкия ред за възлагане. При провеждането на процедурата ще се следват принципите, условията и реда за възлагане на обществените поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. Целта на поръчката е да се избере изпълнителят, който да проектира и изгради ГИС.

Поръчката се отнася към изпълнението на Дейност 7 от Плана за изпълнение/дейностите по проекта.

Проект на предадената процедура	
Археологическо проучване по трасето на тласкателя от Радомир към ПСОВ Батановци	
Обект на поръчката	Услуга
Приложим нормативен акт	ЗОП
Тип на процедурата	Процедура на Договоране без обявяване
Стойност	268 672 53
Планирана дата на обявяване	31.07.2019

Описание

Индикативен месец за сключване на АДБФП - месец юли 2019 г.

Индикативна дата за обявяване на процедурата за избор е 31.07.2019г.

Индикативна дата за сключване на договор - 02.09.2019г.

Дейностите, които избрани изпълнителя следва да изпълни ще са с период за изпълнение до 3 месеца. Работата се приема с протокол, който се проверява от лицата с техническа експертиза се подписва от ръководителя на проекта и Управителя на Вик Перник.

Изборът на тип процедура е направен на база предмета на процедурата.

Целта на поръчката е да се избере изпълнителя на археологическо проучване по трасето на тласкателя от Радомир към ПСОВ Батаговици, както и да се осигури археологическо наблюдение по време на строителните дейности на трасето. Възлагането на тази дейност е изцяло предоставено на обществена поръчка с наложни във връзка със съгласуването на ПУП-III на трасето на тласкателя и получено писмо от РИМ Перник с изх. № РД-01-02-275/19 12.2018г., в което се предписва, че изпълнението на проекта трябва да бъде предшествано от теренно археологическо издирване по цялото трасе на тласкателя, не се позволява извършване на изкопни работи без предварително провеждане на археологически разкопки и следва да се предвиди археологическо наблюдение на цялото трасе по време на изкопните работи. На основание Закона за културното наследство и Наредба № 10-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания тази дейност може да се извърши само от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН). Цените за извършване на тази дейност са регламентирани в Наредба № 10-00-0001 на Министерството на културата. План-сметката е изготвена от РИМ Перник и е представена на Д133/ЕРА 2015 с писмо с изх. № РД-09-32/12 02 2019г. Вид на процедурата по ЗОП: Пряко договаряне с определени лица (чл. 182, ал. 1, от ЗОП, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 "в")

Поръчката се отнася към Дейност 1.

II. Допълнителна информация необходима за оценка на проектного предложение

Хоризонтални принципи

(Кандидатът следва да разпие как ще се следят хоризонталните принципи, посочени в изискване за кандидатстване, чл. 17. Кандидатът може да разпие и допълнителни хоризонтални принципи, които счита за приложими при изпълнението на проекта.)

Дейностите по проекта следват хоризонталните принципи в подтиците на ЕС и ръководните принципи за избор на операции

При изпълнение на дейностите по проекта ще се спазват хоризонталните принципи партньорство, равни възможности и устойчиво развитие, както и принципите, посочени в ЗОП, при възлагане изпълнението на дейностите по проектите. В проектного предложението ще се спазва принципна на законност, като всички подготвени документи са съобразени с действащата европейска и национална нормативна уредба.

При осъществяването на всички дейности по проектного предложение ще бъдат спазвани и принципите, посочени в Закона за обществените поръчки, което осигурява спазване на принципна на законност. Общественият поръчки ще се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционалност на Европейския съюз (ДФЕС) и по специално тези за свободна конкуренция, свобода на установяване на стоки, свобода на установяване на услуги и външно прилагане, както и с промишлените от тях принципи на: 1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 2. свобода конкуренция; 3. пропорционалност; 4. публичност и прозрачност. При възлагането на обществените поръчки няма да се ограничават конкуренцията чрез изключване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничение на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

Спазен е и принципът на партньорство. Принципът на партньорство намира приложение чрез спазването на договор по чл. 189и, ал. 1 от ЗВ. В съответствие с чл. 5 от Регламент 1303/2013 всички заинтересовани страни са включени в планирането, организирането и провеждането на проектного предложение. За осигуряване на прозрачност и публичност по проекта ще бъдат приложени мерки за осигуряване на информация и публичност, които ще бъдат изцяло съобразени с изискванията на ОП "Окрина среда 2014-2020г." и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и ще гарантират популяризирането и представянето на проекта пред широк кръг лица. Ще бъдат организирани информационни дни (при откриване и при финализиране на проекта), които имат за цел да се информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финансовата рамка на проекта, както и за промеса на изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

Преките по процедурата спазват принципна на равни възможности и недискриминация, при условие че предоставяната Вик услуга ще бъде общодостъпна за всички потенциални потребители. При изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат изключени на равен принцип и при равен достъп както мъже, така и жени. Проектът ще прилага принципна на равенство между половете, ще допринася за утвърждаване на принципна на равни възможности и създава условия за преснен на дискриминация. Всички дейности предвидени за изпълнение в проекта са неутрални по отношение на принадлежност към каквато и да е група по каквато и да е признак – те не поставят ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и др. В рамките на изпълнението на проекта, Вик Перник гарантира, че равенството между мъжете и жените и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през цялото време на подготовката и изпълнението му, включително по отношение на мониторинга и докладването. В екипа на проекта се насърчава равенството между мъжете и жените – при обявяването на общ поръчка за избор на зено за управление ще бъде включено условие, че подборът на експертите следва да се извършва на база на идентифицираните нужди и в съответствие с необходимите квалификационни умения и професионален опит. Този подход ще предотврати всякаква дискриминация, основана на пола. Изборът на екипа по проекта се решава без дискриминация по критерии за пол, сексуална ориентация и възраст. Ръководителят на проекта е длъжен да осигури равно третиране на служителите, жените и мъжете, в трудовите взаимоотношения от всякаква вид, включително въвеждането на различията за забрана на дискриминация.

Вик Перник ще предприеме съответните стъпки, за да предотврати всякаква дискриминация на основата на пол, раса или етнически произход, религия или етническо поведение, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на подготовката и изпълнението на проекта. При осъществяването на процедурите за строителство и услуги, за участниците в тях, ще бъде определено като критерий за приоритизация при оценка на офертите и спазването на хоризонталните политики на ЕС.

Всички жители и посетители на обособената територия обслужавана от Вик Перник ще имат достъп до обновената инфраструктура без никаква дискриминация и облагодетелстване за определени групи.

Приложени са следните ръководни принципи за избор на операции:

„Устойчиво развитие“ Проектът прилага политиката на устойчиво развитие и по трите му основни оси – икономическа, социална и екологична. С изпълнението на институционания проект и предоставените мерки ще се изпълнят мерки във Вик инфраструктурата насочени към опазване живота и здравето, материалните ценности и околната среда. Устойчивостта започва от идеята, че човешките дейности зависят от околната среда и ресурси. Здравето, социалната сигурност и икономическата стабилност на обществото са от съществено значение при определянето на качеството на живот. Устойчивото развитие е, това което следва нуждите на настоящето, без да се компрометира

възможността за следващите поколения да задоволяват своите нужди.

При изпълнението на проекта Вик Перник ще гарантира спазването на принципна за устойчиво развитие – по време на подготовката и изпълнението на проекта, като се насърчават изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, както и превенцията на управлението на риска. Всички консумативи, които се закупуват по проекта ще бъдат или от рециклирани материали или от такна, които се разграждат бързо и не вредят на околната среда.

С оглед устойчивото използване на природните ресурси (инертни материали като пясък и баластра, земни маси и хумус) при проектирането ще се вземат мерки за намаляване обема на изкопните работи и за повторно използване на изкопния материал, а по отношение на строителните продукти ще се предлага приоритетно използване на рециклирани строителни продукти и на продукти, които съдържат екологично съвместими природни суровини и излизат на пазна рециклиране или оползотворяване.

При строителство ще се спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (публ. ДВ, бр. 89 от 5 11 2012). Преди започване на СМР ще се изготви план за управление на

дър, възможности за използване на предвидените спомогателни средства и на природата, предизвикващи за по-нататъшно усложняване. Получените неопасити строителни отпадъци: бетон; асфалтни смеси; почва (включително изкопана почва от замърсени места), каменни и изкопанни материали и съвържани абзест строителни материали ще бъдат транспортирани на регионалното депо. По време на строителството за нуждите на работниците, нивариращи строителните дейности, ще бъдат осигурени химически тоалетини и мобилни миники. Поради това няма да се формират отпадък или битово-фекални води. Въздействието върху атмосферния въздух, повнчате, биологичното разнообразие, въдействието от рискови фактори (шум и вибрации), което се проявява по време на строителството, се характеризират като местни, краткотрайни, ограничени и локални. Задавания само строителните площи.

... „Борба с изменението на климата и адаптация, устойчивост към бедствия“. Характерът, мащабиността и местоположението на предприеманите мерки не предполагат въникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда на други места.

Размер на авансово плащане
(Кандидатът плаща размера на оцененото плащане, което жетите да получат, съгласно предоставеното предложение, броят на кандидатите, които са подготвили предложения по чл. 7, ал. 4, от ЗЗУ ЕЗПб чрез интернет на плащането, както и влята на обслужените, които предлагат.)

Объединенности, кресту (предлагается записная заповедь, без "протест" и без разлюбки).

Разрешителни по закона за водите
(Кандидатите покануваат ниту еден разрешителен по ЗВ (ако не се е
получил в м. 12 „Прошени естествено подготвени доказателства“).)

Представените разрешителни за водоземане за водоснабдяване, разрешителни за заустване във воден обект на канализационна система и разрешителни за ползване на воден обект представляват всички необходими разрешителни за работата на ВКК оператор и няма необходимост от допълнителни такива.

12. Підкачки електронно підписані документи

Вид	Описание	Файл	Подпис
Предпроектно проучване за кандидата по т. 2.1. от Техническото задание на МРРБ	РГПП	LOT4_RPRP_Pemik_rev.08.pdf	
Инвестиционните проекти в последна фаза за всички елементи на ВЕК мрежата за автономните над 10 000 ека. ж	Четвърти междинен доклад, ревизия 9	4IK_BG-PK-Rev09_01.pdf	
Програма за управление на утайките с предложение за регионално решение за третиране и оползотворяване на утайките (ако е приложимо)	Утайки- Глава 8 от РГПП	Управление на утайките.docx	
Част „Сметна документация“ с включена в нея „Обобщена (генерална) стойностна сметка“	Сметна документация	Smetna dokumentaciya.rar	
Анализ разходи-ползи, изготвен съгласно изискванията на насоките за кандидатстване	АРП във формат Excel	CBA Pemik_rev07 2019.xlsx	
Институционален анализ на кандидата	ИА ревизия 8	Tom VII - IA.rar	
Попълнено приложение № 10 „Въпросник за оценка на качествата на бенефициента“	Въпросник качеств	Prilozhenie 10.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
Анализ относно остойнстването на включените в проектното предложение дейности, които не са СМР	Анализ остойнстване	Анализ остойнстване_Перник.pdf	
Попълнено приложение № 4 „Основни данни за проекта“	Приложение 4	Pril_4_Osnovni_danni_14_RPR.xls	
Попълнено приложение № 8 „Информация за съответствие на акционерията/ите в проекта с Директива 91/271/ЕО	Приложение 8	Pril_8_Info_Saotv_14WiK.xls	
Информация за преследване на необходимостта от ОВОС (при постановено решение да не се извършва ОВОС), ако е приложимо	Становище необходимост от ОВОС	PE-36-PR_2018.pdf	
Становище на инициативата ДЖАСПЪРС за проекта (compliance note)	Становище JASPERS	2016_033_BG_WAT_WAT_ACNLONG_2018-10-10_Pemik.pdf	
Попълнен от кандидата образец на Приложение №5	Приложение 5	Pril_5_Raziasn_Biudz_14WiK.xls	
Приемо-предавателен протокол на документите по процедурата между МРРБ и кандидата по образци на Приложение № 11	ППП за Трети междинен доклад	DOC426(1).pdf	
Карта за инвестиционните намерения на проектното предложение	Карта на инвестиционното намерение	Карта на ина намерения.pdf	
Документ/и, доказващи откриването на отделна инвестиционна банкова сметка	Банкова сметка	удост.банка.pdf	
Решение на едноличен собственик на капитала/на обикното събрание на съдружниците/акционерите на съответния ВиК оператор за кандидатстване по процедурата	Решение общо събрание	Protokol WSS obshno sabranie.pdf	
Писмена кореспонденция с Председателя на съответната Асоциация по ВиК	Кореспонденция АВиК	Кореспонденция АВиК_линеа дв.фиг. pdf	
Бизнес-план на съответния ВиК оператор за периода 2017-2021г. (последно одобрен от КЕВР) или линк, на който е достъпен	Линк	Линк_БП_Перник.docx	
Действащ договор, сключен между съответната Асоциация по ВиК и ВиК оператора или линк , на който е достъпен	Договор АВиК - линк	Договор АВиК.pdf	
Документи за осигурено финансиране от кандидата, според изискванията на процедурата	Финансиране	EBRD letter for funding.pdf	
Приложено писмо от Държавна агенция „Електронно управление“ (ако е приложимо)	ДАЕУ	ДАЕУ ОТП2.pdf	
Годишни финансови отчети и баланси за последните 2 години или информация с линк, където са публично достъпни	ГФО 2016 и 2017	GFO 2016-2017.pdf	
Декларация на кандидата, че закупуваните техники/машини/оборудване ще бъдат използвани само според изискванията на процедурата	Декларация оборудване	Deklaraciq_oborudvane.pdf	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Разрешителни	RAZHRESHITELNI_VIK_PERNIK.pdf	
Анализ разходи-ползи, изготвен съгласно изискванията на насоките за кандидатстване	АРП - текст	CBA-Pemik-rev07 2019.docx	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Протокол събрание АВиК	Protokol_AViK.pdf	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Анкс договор АВиК	Annex_AViK.pdf	
Информация за преследване на необходимостта от ОВОС (при постановено решение да не се извършва ОВОС), ако е приложимо	Документация изградена от МРРБ към РИОСВ във връзка с искането за преследване необходимостта от ОВОС	Перник.pdf	
Декларация за идентичност по образец на Приложение № 12	Приложение 12	Приложение 12.pdf	
Годишни финансови отчети и баланси за последните 2 години или информация с линк, където са публично достъпни	ГФО 2018	ГФО 2018.pdf	

Вид	Описание	Файл	Поимен
Годишни финансови отчети и баланси за последните 2 години или информация с линк, кълето са публично достъпни	Статистика и доклад на одитора за 2018 г.	Статистика и доклад на одитора 2018.pdf	
Попълнена от кандидата декларация по образец Приложение № 2	Приложение 2	Приложение 2.pdf	Pril_2_Deklaratsia NSI.doc.p7s
Попълнена от кандидата декларация по образец Приложение № 3	Приложение 3	Приложение 3.pdf	Pril_3_Dekl_obshha 14WiK.doc.p7s
Декларация от Председателя на съответната Асоциация по ВиК за съответствие на дейностите с регионалния генерален план за обособената територия	Декларация съответствие с РПТ	Декларация 24 20.pdf	24.20 Deklaratsia ot predsedatelya na AViK-Pemik.pdf.p7s
Декларация от Председателя на съответната Асоциация по ВиК, че инвестициите са в съответствие със сключения договор	Декларация съответствие с договор АВК	Декларация 24.21.pdf	24.21 Deklaratsia ot predsedatelya na AViK-Pemik.pdf.p7s
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Регионално предпроектно проучване Том I и II	Tom I and II.zip	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Регионално предпроектно проучване Том III - VII	Tom III - VII.zip	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Регионално предпроектно проучване Доклад, Апл. форма, Карта на ита намерения	Doklad.AF, Karta na inv namereniya.zip	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Файл по коментар 21 от Обобщеното статистическо на ЕРП	WWTP_Batavovitsi_description.docx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС-та в текущи цени (върху Приложение D 12.3)	D.12.3 07 2019-Pemik.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник запад	1.KSS Vodoprovod-Pemik-01000-Revizia 30.01.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник изток	2.KSS Vodoprovod-Pemik-01000-Revizia 30.01.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник-Водопровод за кв. „Изток“ (част от Главен клон II)	3.KSS Vodoprovod-Pemik-01000-Revizia 30.01.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник Нов HB V-12 000m3	4.KSS Vodoprovod-Pemik-01000-Revizia 30.01.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник-Нов водоем V=300m3 кв. „Драгановци“, напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС „Съюков“	5.KSS Vodoprovod-Pemik-01000-Revizia 30.01.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник-Нов HB V=10003, кв. Калкас, напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС „Могилче“	6.KSS Vodoprovod-Pemik-01000-Revizia 30.01.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Радомир	KSS Identi proekti-Radomir.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Водопровод Радомир	KSS Vodoprovod-Radomir-Variant-13.03.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр.Радомир (без кв. Върба)	KSS Vodoprovod-Radomir-Obekt 3 -12.03.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Радомир кв. Върба водоснабдяване 1	KSS Vodoprovod-Radomir-Obekt 4-1 -12.03.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Радомир кв. Върба водоснабдяване 2	KSS Vodoprovod-Radomir-Obekt 4-2 -12.03.2018.xlsx	
Количествено-стойностна/и сметка/и за включените в проекта инвестиционни дейности по окупени показатели	КСС Перник канализация	KSS Pemik SW.xlsx	

Вид	Описание	Файл	Позиме
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Инвестиционни проекти	Rev09_2019 05.07.gar	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Разрешителни Перник	Razreshitelni Pernik.pdf	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Разрешителни Радомир	Razreshitelni Radomir.pdf	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Допълнителна информация, относно оценката на капиталитета на бенефициента	INFO ISUN.gar	
Приемо-представителен протокол на документите по процедурата между МРРБ и кандидата по образец на Приложение № 11	Писмо от МРРБ	Pismo MRRB PPP.pdf	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Completion note - Jazretz, извадка - стр.51, към коментар 12	Completion note-стр.51.pdf	
Предварителна оценка на съответствието за идейните проекти	Оценка на съответствие за идейните проекти	Доклади ОСИП.gar	
Годишни финансови отчети и баланси за последните 2 години или информация с линк, където са публично достъпни	Становища на одитора 2016-2017-2018	Stanovishia oditor.gar	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Удостоверения ППС и застраховка проектиране	Zastir + PPP.gar	
Други документи (напр. разрешителни по Закона за водите, в случай, че не е предоставена информация за тях в съответното допълнително поле)	Отговор на забележка АРП	Отг.финанси zip	